



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N 83
Data 10 LUG 2015

Oggetto: PSR 2007/2013 mis. 125 - Progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilità ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Francofonte (Ogliastro) 3° stralcio "triangolino". CIG: 5403376EEB – CUP: B43H11000160006.

Approvazione stato finale.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci, del mese di luglio, in Palermo presso la Sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Calogero Paolo Mascellino nominato, con D.A. n.10 del 16/02/2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito per le vie brevi dal Capo Settore Espropriazioni e appalti del Consorzio di Bonifica 9 Catania, dott. Filippo Scavuzzo, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTO il Decreto AGV/DDG n. 4553 del 10/11/2011, con il quale il Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Reg.le per le Risorse Agricole e Alimentari ha approvato ed ammesso a finanziamento la domanda di aiuto presentata da questo Consorzio ai benefici contributi del P.S.R. Sicilia 2007/2013 per l'importo di €. 1.554.602,53 (al netto di IVA), autorizzando il Consorzio ad attivare le procedure relative alla domanda di pagamento dell'anticipazione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 10 dell'11/03/2013, con la quale si è provveduto a nominare l'Ing. Massimo Paterna – Dirigente Area Tecnica del Consorzio Bonifica 9 Catania - Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la nota prot. 8710 del 03/03/2014 della Sezione Centrale dell'UREGA di Palermo, con la quale sono stati trasmessi i verbali di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, dai quali risulta che l'aggiudicataria provvisoria è la Ditta SELET srl di Agrigento con il ribasso del 32,3399%;



VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio II del Dipartimento Regionale Agricoltura – Assessorato Reg.le Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - n.2153/2014 del 26/6/2014, acquisito agli atti del Consorzio in data 9/7/2014, con il quale è stata concessa una proroga al 30/6/2015 del Decreto AGV/DDG n.4553 del 10/11/2011 sopradetto;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 14/07/2014 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara d'appalto relativa al progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilità ed al risparmio delle risorse idriche del lotto Francofonte (Ogliastro) 3° Stralcio "Triangolino2 alla ditta SELET srl di Agrigento con il ribasso del 32,3399%, al netto degli oneri per la sicurezza;

VISTA la perizia di variante in diminuzione approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 04/05/2015, resasi necessaria al fine di assicurare la piena funzionalità dell'opera progettata;

CHE, conseguentemente all'adozione dell'anzidetta perizia, è stata concessa all'Impresa aggiudicataria una proroga di n. 15 giorni per l'esecuzione dei lavori e, pertanto, la scadenza definitiva del tempo utile per l'ultimazione dell'opera è stata fissata per il giorno 15/05/2015;

VISTO il certificato a firma della Direzione dei Lavori in data 15/05/2015 con il quale sono stati dichiarati ultimati i lavori lo stesso giorno e pertanto in tempo utile;

PRESO ATTO che, dalle risultanze degli atti procedurali, i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;

VISTO quanto previsto dall'art. 15 del CSA, durante il corso dei lavori è stato emesso in favore dell' Impresa un Certificato di Anticipazione 1 ANT.del 03/12/2014 di € 107.803,40 e n. 4 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportati, per un importo complessivo netto di Euro 897.300,40 (Ottocentonovantasettemilatrecento/40) oltre I.V.A. secondo legge:

Certif: di Anticipazione 1 ANT.del 03/12/2014 di €	107.803,40	€	107.803,40
1° certificato di acconto del 21/01/2015 di	€	261.000,00	
2° certificato di acconto del 13/03/2015 di	€	202.200,00	
3° certificato di acconto del 16/04/2015 di	€	185.300,00	
4° certificato di acconto del .../05/2015 di	€	248.800,00	
Ammontare complessivi certificati 1°-2°-3°e 4°	€	897.300,00	€ 897.300,00
			€ 1.005.103,40

VISTO lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/06/2015 per l'importo complessivo di € 72.358,30, trasmesso dalla D.L. al R.U.P. in data 10 luglio 2015 con prot. n. 3398 dalle seguenti risultanze:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 1.483.054,82
- Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 198.611,51
- Oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 30.286,31

Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 1.254.157,00
- A detrarre il ribasso d'asta del 32,3399% su € 1.254.157,00	€ 405.593,12 -
Restano nette	€ 1.077.461,70
- Importo anticipazioni	€ 107.803,40 -
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 897.300,00 -
- Per penali applicate	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 72.358,30
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:	
- Importo netto autorizzato per lavori	€ 1.077.461,70
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 1.077.461,70
Risulta una differenza di spesa pari a	€ 0,00

VISTA la Relazione sul Conto Finale emessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Fisicaro e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, in data 10/07/2015, prot. n. 3398 per l'importo complessivo di € 72.358,30;

CHE, per il Pagamento dello Stato Finale, con nota n. 3338 in data 29/07/2015 è stato acquisito il D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice SELET s.r.l. dei lavori di cui trattasi (C.I.P. 20151819193154) con esito regolare con versamento dei contributi al 01/07/2015;

RITENUTO di dovere approvare lo stato finale dei lavori di cui in oggetto per come risultante dalla Relazione sul Conto Finale emessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Fisicaro e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, in data 10/07/2015, prot. n. 3398;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;


Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** di quanto contenuto nella Relazione sul Conto Finale dei lavori in oggetto emessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Fisicaro e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, in data 10/07/2015 prot. n.3398;
- **DI APPROVARE**, per le ragioni di cui in premessa, lo Stato Finale dei lavori relativi al "Progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilità ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Francofonte (Ogliastro) 3° stralcio "triangolino. CIG: 5403376EEB – CUP: B43H11000160006" per l'importo complessivo di € 72.358,30, come risultante dal quadro economico che segue:


- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 1.483.054,82
- Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 198.611,51
- Oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	€ 30.286,31
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 1.254.157,00
- A detrarre il ribasso d'asta del 32,3399% su € 1.254.157,00	€ 405.593,12 -



Restano nette	€ 1.077.461,70
- Importo anticipazioni	€ 107.803,40 -
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 897.300,00 -
- Per penali applicate	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 72.358,30
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:	
- Importo netto autorizzato per lavori	€ 1.077.461,70
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 1.077.461,70
Risulta una differenza di spesa pari a	€ 0,00

- **DI DARE MANDATO** al RUP di effettuare tutte le comunicazioni di rito ed, in particolare, di notificare la presente delibera alla Ditta aggiudicataria SELET s.r.l. c/da Mosè s.n. – 92100 AGRIGENTO.

Il Segretario Verbalizzante
(Dr. Filippo Scavuzzo)



Il Commissario Straordinario
(Dr. Calogero Paolo Mascellino)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal **14 LUG. 2015** al **17 LUG. 2015**

Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)