



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 06 DEL 18 MAR. 2021

OGGETTO: *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche.*
CIG: 7321321138 - CUP: B69E05000090001.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL R.U.P. DEL 05/03/2021 E DELLA RENDICONTAZIONE FINALE DEL R.U.P..

L'anno Duemilaventuno il giorno DICIOTTO del mese di Marzo, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con successivi D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, n. 29/GAB del 29.3.2019, n. 102/GAB del 30.09.2019 e n. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID-19 (in ultimo D.P.C.M. del 14.01.2021), ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio di strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 e n. 468 del 13 settembre 2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTE le Deliberazioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019, con le quali si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" sino al 30.6.2020, già istituito con la sopracitata Deliberazione n. 8/2017;

VISTA la Deliberazione n. 21 del 2.7.2020 Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, con la quale si è

Delibera n. **06** del **18 MAR. 2021** Pagina 1 di 10

proceduto, in conformità alla Deliberazione della Giunta della Regione Sicilia n. 275 del 25.6.2020, a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" ... "fino alla definitiva riforma degli stessi, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea;

VISTA la Determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 28 del 14.09.2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

VISTA la delibera n. 87 del 23/04/2003 con la quale l'Ing. Mario Gaetano Cancaro e l'Arch. Salvatore Fisicaro venivano nominati Progettisti degli "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche";

VISTA la Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, con cui fu ammesso a finanziamento il progetto "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'importo complessivo di € 5.912.0000,00;

VISTA la delibera N.03/2011 del Commissario ad Acta dei lavori in oggetto, pro tempore, Prof. Ing. Salvatore Barbagallo, con la quale l'Ing. Mario Fabio Sardo veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Geom. Elio Salvati, nel frattempo andato in quiescenza;

VISTO che a seguito dell'ultimo aggiornamento dell'ottobre 2011, con Deliberazione Consortile n. 6 dell'8/11/2011 fu definitivamente approvato il progetto "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche", per l'importo complessivo di € 5.912.000,00 compresa IVA;

VISTO il voto n. 687, reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, con il quale il Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.L.T. Sicilia - Calabria esprimeva parere favorevole all'approvazione del Progetto aggiornato nell'ottobre 2011, con le prescrizioni che di seguito si riassumono:

- Il risanamento strutturale delle condotte in c.a. veniva rinviato ad una fase successiva alla loro pulizia e susseguente videoispezione interna, lavorazioni entrambe previste in progetto;
- A seguito dell'indagine di videoispezione, si sarebbe valutato se e con quale tecnica effettuare il risanamento, ovvero se sostituire qualche tratto della tubazione, quantificando nel contempo con esattezza l'importo necessario alla realizzazione di tale intervento con le somme all'uopo destinate e previste nel quadro economico di spesa tra quelle a disposizione dell'Amministrazione;
- Prima della realizzazione dell'intervento di risanamento, si sarebbe dovuto sottoporre il relativo progetto stralcio di completamento all'esame del C.T.A.;

VISTO il Decreto N. 80 dell'11/05/2012, con il quale la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d'asta, oltre IVA;

CONSIDERATO che, a seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, con Deliberazione Consortile n. 36 del 30/07/2013, il CB 10 SR aggiudicava definitivamente l'appalto alla ditta Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40, con un ribasso offerto del 27,2669 %, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 2.645.393,85, al lordo di € 78.473,89 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

CONSIDERATO che con contratto stipulato in data 31/10/2013, reg.to presso l'Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n. 40;

CONSIDERATO che, successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 26/09/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 236, con il quale veniva rideterminato in € 4.832.879,48 l'importo complessivo del finanziamento, di cui € 2.645.393,85 per lavori aggiudicati, come appresso riportato:

a) Lavori appaltati col progetto originario (a misura)	
- per lavori	€ 2.566.919,96

	- per oneri di sicurezza	€	78.473,89
	Somma l'importo contrattuale	€	2.645.393,85
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	60.000,00
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione	€	730.000,00
b.3	Imprevisti	€	180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€	38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€	72.154,12
b.5.2	Spese generali forfettarie	€	119.732,96
b.5.3	Attività di consulenza e di supporto	€	20.660,00
b.5.4	Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00
b.5.6	Alta sorveglianza	€	20.000,00
b.5.0	Spese per polizza ass. art. 92 163/06	€	5.776,31
	Totale spese tecniche	€	303.323,39
b.6	I.V.A. 22 % su (a+b0+b1+b2+b3+b4+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)	€	828.311,85
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	4.832.879,48

CONSIDERATO che con prot. n. 1258 del 27/03/2015 l'Impresa Cospin srl trasmetteva all'Amministrazione una perizia di variante migliorativa predisposta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO che con atto prot. n. 1918 del 29/04/2015 il R.U.P. approvava la suddetta perizia di variante migliorativa;

CONSIDERATO che con Delibera N. 62 del 30/04/2015 il Commissario Straordinario del CB 10 SR prendeva atto della perizia di variante migliorativa proposta dall'impresa ed approvava lo schema dell'atto di sottomissione ed il quadro economico rimodulato;

CONSIDERATO che in data 23/06/2015 veniva sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 25/06/2015 al N. 649 Serie 3^;

CONSIDERATO che con D.M. N. 19284 del 18/09/2015, il MIPAAF prendeva atto della perizia di variante migliorativa datata marzo 2015, rimodulando il quadro di spesa ed assentendo all'Ente un finanziamento di € 4.832.879,48, di cui € 2.643.480,39 per lavori come appreso riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CON D.M. N. 19284 DEL 18/09/2015			
a) Lavori appaltati (a misura)			
	- per lavori	€	2.565.622,06
	- per oneri di sicurezza	€	77.858,33

	Somma l'importo contrattuale di perizia	€ 2.643.480,39
a.1)	Economie contrattuali riconosciute all'Appaltatore (50 %)	€ 956,73
a.2)	Economie contrattuali in favore dell'Amministrazione (50 %)	€ 956,73
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€ 60.000,00
b.1	Prove di laboratorio	€ 6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione	€ 730.000,00
b.3	Imprevisti	€ 180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€ 38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:	
b.5.1	- Incentivo ex art. 92 L. 163/2006	€ 72.154,12
b.5.2	- Spese generali forfettarie	€ 119.732,96
b.5.3	- Attività di consulenza e di supporto	€ 20.660,00
b.5.4	- Pubblicità e spese di gara	€ 25.000,00
b.5.5	- Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 40.000,00
b.5.6	- Alta sorveglianza	€ 20.000,00
b.5.7	- Spese per polizza assicurazioni art. 92 D. Lgs. 163/06	€ 5.776,31
b.6	I.V.A. 22 %	€ 828.311,85
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€ 41.850,40
	Finanziamento assentito all'Ente	€ 4.832.879,48
	Accantonamento per lavori	€ 215.824,10
	Accantonamento per contenzioso	€ 107.912,05
	Impegno di spesa	€ 5.156.615,63

VISTO l'Atto di Sottomissione N. 1 del 23 Giugno 2015, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 649 Serie 3 in data 25/06/2015, per il nuovo importo contrattuale di € 2.643.500,23, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA;

VISTO il successivo atto aggiuntivo di novazione dei tempi contrattuali del 15/03/2016, redatto ai sensi dell'art.159 del reg.to di cui al D.P.R. 207/2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio territoriale di Giarre al n. 306 serie 3 in data 15/03/2016, con il quale è stata fissata la nuova ultimazione dei lavori a tutto il 19/08/2016;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo consortile N. 4009 del 24/06/2016, la Direzione Lavori ha trasmesso al R.U.P. la perizia di variante N. 2 in diminuzione, redatta dalla D.L. in conformità all'art. 132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. 163/06 e finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

VISTO il parere favorevole all'approvazione della Perizia di Variante N. 2 in diminuzione reso dal Delegato per l'Alta Sorveglianza nominato dal MIPAAF ai sensi e per gli effetti degli artt. 6.3 - 7.2 e 9.5 del Disciplinare di concessione del 02/07/2012, giusta nota dell'11/07/2016, acquisita agli atti consortili con prot. n. 4387 dell'11/07/2016;

VISTO il provvedimento di approvazione della Perizia di Variante N. 2 in diminuzione emesso dal R.U.P. ai

sensi dell'art. 132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. 163/06, con prot. n. 4438 del 12/07/2016;

CONSIDERATO che con Delibera N. 44 del 14/07/2016, il Commissario Straordinario del CB 10 SR ha preso atto della suddetta "Perizia di Variante N. 2 in diminuzione", redatta dalla D.L. ed assunta al protocollo consortile con nota prot. N. 4009 del 24/06/2016, dell'importo complessivo pari ad € 4.832.879,48, di cui € 2.642.624,18 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA ed € 2.190.255,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvata dal R.U.P. dei lavori Ing. Mario Fabio Sardo secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori appaltati con Variante N. 2 (a misura)			
	- per lavori		€ 2.567.656,98
	- per oneri di sicurezza		€ 74.967,20
	Somma l'importo contrattuale		€ 2.642.624,18
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.0	Oneri d'accesso a discarica		€ 107.904,05
b.1	Prove di laboratorio		€ 6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione		€ 730.000,00
b.3	Imprevisti		€ 132.095,95
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06		€ 38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)		€ 72.154,12
b.5.2	Spese generali forfettarie		€ 119.732,96
b.5.3	Attività di consulenza e di supporto		€ 20.660,00
b.5.4	Pubblicità e spese di gara		€ 25.000,00
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico		€ 40.000,00
b.5.6	Alta sorveglianza		€ 20.000,00
b.5.0	Spese per polizza ass. art. 92 163/06		€ 5.776,31
	Totale spese tecniche		€ 303.323,39
b.6	I.V.A. 22 % su $(a+b0+b1+b2+b3+b4+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)$		€ 827.702,52
b.7	Spese legali comprensive di IVA		€ 41.850,40
b.8	Economie		
	Economia su Lavori:		
	Economia in Perizia di Variante migliorativa N. 1)		€ 1.893,62
	Economia in Perizia di Variante N. 2)		€ 876,05
	Economie su IVA:		
	Economia in Perizia di Variante migliorativa N. 1)		€ 416,60
	Economia in Perizia di Variante N. 2)		€ 192,73
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 4.832.879,48

VISTO lo stato finale dei lavori del 24/10/2016 e la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in

data 10/01/2017, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, di € 2.642.525,79, a cui corrisponde, detratti i certificati d'acconto finora emessi per un importo di € 2.625.323,24, un credito netto dell'impresa di € 17.202,55 oltre IVA, per complessivi € 20.987,11;

VISTO il certificato di collaudo delle opere realizzate con l'appalto principale, redatto dalla Commissione di Collaudo in data 4 Maggio 2017 ed approvato dalla Stazione Appaltante giusta delibera del Commissario Straordinario N. 79 del 18 Maggio 2017;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto prescritto dal C.T.A. con il suddetto voto N. 687 reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, sulla scorta della pulizia della condotta esistente e delle videoispezioni realizzate in sede di appalto principale, il Direttore dei Lavori Ing. Mario Gaetano Cancaro, in data Settembre 2016, ha redatto il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*, dell'importo complessivo di € 745.800,00;

CONSIDERATO che con delibera consortile n° 61 del 5/10/2016 si è preso atto del suddetto *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi convocata in prima seduta in data 10/01/2017 ed in seconda seduta in data 16/02/2017, si è conclusa con parere positivo in data 12/04/2017, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con nota consortile prot. 6543 del 05/10/2016, è stato trasmesso il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*, corredato di tutti gli elaborati allegati, nonché della delibera consortile di presa d'atto del progetto in argomento, in corso di pubblicazione, al Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.L.T. Sicilia - Calabria, di Palermo, per il rilascio del voto di competenza;

CONSIDERATO che con nota del 20/05/2017 del Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, acquisita al protocollo consortile al N° 3788 del 28 maggio u.s. è stato trasmesso il Voto n. 1455 del 15/02/2017, dal quale si evince, con parere espresso all'unanimità, che il progetto in argomento, dell'importo di € 745.800,00, è meritevole di approvazione per la parte tecnica ed economica, con la prescrizione della rimodulazione delle analisi di alcuni prezzi di elenco e, a maggioranza, con il parere contrario del Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo, che non ricorrano le condizioni affinché le opere, nello stesso progetto previsto, possano essere affidate con i criteri di cui all'art. 57 comma a) del decreto Legislativo 163/2006 alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, a seguito del parere espresso nel suddetto Voto, invitava il Direttore dei lavori, nonché progettista dell'intervento, ad adeguare il progetto sia alla normativa vigente in materia di lavori pubblici (Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.) sia alle sopra citate prescrizioni;

VISTO il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)*, datato 12/10/2017, aggiornato al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del voto n. 1455 del 15/02/2017, dell'importo complessivo di Euro 813.808,04 ed in cifra tonda di Euro 813.800,00, di cui Euro 512.635,32 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, Euro 18.477,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 282.695,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente Quadro Economico:

PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO			
Quadro Economico di Progetto			
a)	Lavori principali in appalto (a misura)		
	- per lavori a base d'asta	€ 512.635,32	
	- per oneri di sicurezza	€ 18.477,70	
a	Importo complessivo dei lavori	€ 531.113,02	€ 531.113,02
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		

b.0	Oneri d'accesso a discarica	€ 30.000,00	
b.1	Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
b.2	Lavori in economia (realizzaz. di impianti fotovoltaici per protez. catodica ed alimentazione elettrovalvole)	€ 20.000,00	
b.3	Imprevisti (5 % dei lavori)	€ 26.555,65	
b.4	Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (pari al 2%)	€ 10.622,26	
b.5	Spese generali forfettarie (< 5 %)	€ 24.500,00	
b.6	Spese di pubblicità	€ 5.000,00	
b.7	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 16.500,00	
b.8	Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 5.000,00	
b.9	I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€ 139.517,11	
Totale somme a disposizione		€ 282.695,02	€ 282.695,02
		Sommano	€ 813.808,04
IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO			€ 813.800,00

CONSIDERATO che il superiore progetto ha trovato copertura economica nel Decreto di finanziamento N. 80 dell'11/05/2012 del MIPAAF;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario N. 7 del 10/04/2018, con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori "PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)". alla ditta PRO.A.CO s.r.l. (AVVALENTE) C.da Mastrella, 26 97013 Comiso (RG) con P.IVA 01505130888 e VITTORIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. (ausiliaria) Via V. Alfano 49 84085 Mercato San Severino (SA) con P.IVA 05373820652 che ha offerto un ribasso pari al 31,5991%, corrispondente ad un importo complessivo di € 369.124,87, al lordo di € 18.477,70 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 18/05/2018 e registrato presso l'ufficio delle entrate di Vittoria (RG) al n. 407 mod. 3 in data 22/05/2018;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo consortile n. 2300 del 19/08/2019, la Direzione Lavori ha trasmesso al R.U.P. la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 13/08/2019 ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c - e del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva emesso dal R.U.P. ai sensi dell'art. 106 c. 14 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee Guida N° 3 e del D.M. 49/2018, acquisito al protocollo con n. 2313 in data 26/08/2019;

VISTA la Delibera n. 22 del 28/08/2019 con la quale l'Amministrazione ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla D.L. in data 13/08/2019 ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c - e del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo pari ad € 813.800,00, di cui € 400.689,29 quale nuovo importo contrattuale comprensivo di oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, € 188.323,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 224.787,32 per economie sui lavori e sulle somme a disposizione, approvando lo schema dell'atto di sottomissione ed il seguente nuovo quadro economico:

PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO		
Quadro Economico di Perizia		
a) Lavori		
- per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,5991%	€ 380.631,53	
- per oneri di sicurezza	€ 20.057,76	

a	Nuovo importo contrattuale	€ 400.689,29	€ 400.689,29
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.0	Oneri d'accesso a scarica	€ 7.720,89	
b.1	Prove di laboratorio	-	
b.2	Lavori in economia (realizzazione di impianti fotovoltaici per protezione catodica ed alimentazione elettrovalvole)	€ 20.000,00	
b.3	Imprevisti	-	
b.4	Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 10.622,26	
b.5	Spese generali forfettarie	€ 24.500,00	
b.6	Spese di pubblicità	€ 5.000,00	
b.7	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 16.500,00	
b.8	Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 5.000,00	
b.9	I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€ 98.980,24	
	Totale somme a disposizione	€ 188.323,39	€ 188.323,39
		Sommano	€ 589.012,68
b.10	ECONOMIE		
	Economia su Lavori		€ 130.423,73
	Economia su Somme a disposizione (comprensiva di arrotondamento)		€ 94.363,59
		Sommano economie	€ 224.787,32
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 813.800,00	

VISTO lo Stato finale dei lavori del 25/09/2019 e la relazione sul conto finale del 22/11/2019 redatti dalla Direzione Lavori, dai quali viene desunto un importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, di € 400.689,29, a cui corrisponde, detratti i certificati d'acconto finora emessi per un importo di € 324.011,69, un credito finale netto dell'impresa di € 2.852,63 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera, firmato in data 21/02/2020 dal Direttore dei Lavori, dall'impresa esecutrice, dal Responsabile del Procedimento e dal Delegato per l'Alta Sorveglianza del MIPAAF;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario N. 6 del 05/05/2020 con la quale sono stati approvati: lo Stato finale dei lavori del 25/09/2019 e la relazione sul conto finale del 22/11/2019 redatti dalla Direzione Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera del 21/02/2020 e liquidato all'impresa PRO.A.CO s.r.l. il credito finale netto di € 2.852,63 oltre IVA, per complessive € 3.480,21, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, previa acquisizione della relativa fattura;

VISTO il Certificato di pagamento del R.U.P. del 05/03/2021 relativo agli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. inerenti i soli "Lavori di Completamento", acquisito al protocollo consortile al n. 1436 in data 16/03/2021;

VISTA la rendicontazione finale dei lavori redatta dal R.U.P. Ing. Fabio Sardo in data 11/03/2021 e convalidata dal Delegato per l'alta sorveglianza, Ing. Antonino Casciolo in data 15/03/2021, trasmessa al CB 10 SR con nota prot. n. 1439 del 16/03/2021, la quale deve intendersi integralmente allegata alla presente deliberazione;

Con il parere favorevole del Direttore Generale,

DELIBERA

di **APPROVARE** il Certificato di pagamento del R.U.P. del 05/03/2021, acquisito al protocollo consortile al n. 1436 in data 16/03/2021, relativo agli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inerenti i soli "Lavori di Completamento" e di liquidare le relative somme.

di **APPROVARE** l'allegata rendicontazione finale dei lavori redatta dal R.U.P., convalidata dal Delegato per l'Alta Sorveglianza del MIPAAF e trasmessa al CB 10 SR con nota prot. n. 1439 del 16/03/2021;


di **DARE MANDATO** alla ragioneria di procedere ai pagamenti previsti dal Certificato di Pagamento del RUP del 05/03/2021, nonchè agli ulteriori pagamenti previsti nell'allegata rendicontazione, avendo cura di trasmettere i mandati quietanzati al MIPAAF. Le superiori somme graveranno sul Capitolo di Bilancio 110001;

di **DARE MANDATO** alla segreteria di trasmettere, al MIPAAF, la presente deliberazione e l'allegata rendicontazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

Il R.U.P.
(dott. ing. Mario Fabio Sardo)




Il Dirigente dell'Area Progettazione
(dott. ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott.ssa Daniela Cannizzaro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 06 del 18 MAR. 2021 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 19 MAR. 2021 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Andrea Zarbano)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziol0sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,