



Protocollo nr. : 0001439

del 16/03/21 A00

Ente: Consorzio di Bonifica 10  
SRMandat.Cons.Bon.Sicilia.  
Orient.

Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: www.conorzio10sr.it  
email: protocollo@consorzio10sr.it  
pec: protocollo@pec.conorzio10sr.it

**Lavori:** Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche.  
**Finanziamento:** Decreto n. 80 dell'11/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud.  
**OGGETTO:** *Trasmissione Rendicontazione finale.*

**Al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa**

**C.A. del Commissario Straordinario**

Francesco Nicodemo

Via Agnone,68

**96016 LENTINI**

**E p.c.**

**Al Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**

*Direzione Generale dello Sviluppo Rurale*

Via XX Settembre, 20

**00187 ROMA**

*aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it*

**Al Delegato dell'Alta Sorveglianza**

Dott. Ing. Antonino Casciolo

Via Valentino Mazzola,38

**00142 ROMA**

*a.casciolo@pec.ording.roma.it*

Con riferimento all'intervento in oggetto indicato, si trasmette in allegato la Rendicontazione finale di spesa comprensiva delle schede riepilogative firmate dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e della firma di convalida dell'Ingegnere delegato dell'Alta Sorveglianza, della relazione finale a firma dello scrivente e delle dichiarazioni previste nel disciplinare di Concessione.

La suddetta documentazione è comprensiva delle tabelle inerenti gli accreditamenti da parte dell'Ente finanziatore, dei pagamenti già effettuati, quelli da effettuare (come prevista dalla rateizzazione dell'atto di transazione con l'impresa e degli incentivi relativamente ai lavori di completamento) e la tabella riepilogativa della spesa finale comprensiva delle economie e della differenza tra accreditato e peso.

Il Consorzio dovrà trasmettere, quanto sopra al Ministero finanziatore, che legge per conoscenza, e richiedere la proroga della concessione fino a tutto il mese di febbraio 2022, in scadenza il 21 Marzo p.v., al fine di completare la rendicontazione con la trasmissione dell'ultimo mandato di pagamento, in ordine temporale, da effettuare entro il 31 Dicembre 2021.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Ing. Mario Fabio Sardo*



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
 (D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
 giusta Delliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68  
 96016 Lentini (SR)  
 C.F. 91007400897  
 tel. 095/901477 - 901505  
 fax 095/902690  
 web: www.consorzio10sr.it  
 email: protocollo@consorzio10sr.it  
 pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

**LAVORI:**

*Interventi di manutenzione straordinaria del canale aduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. PROG. A/G.C. N. 92. C.U.P. B69E05000090001.*

**Finanziamento:**

Decreto n. 80 dell'11/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud.

## Relazione finale

Progetto delle opere

**Progetto Principale:**

Il progetto è stato redatto nel maggio 2007 dall'Ing. Mario Gaetano Cancaro e dall'Arch. Salvatore Fisicaro ed è stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria – Sede di Palermo, con parere favorevole N. 687, nell'adunanza del 06/12/2011, per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d'asta ed oneri di sicurezza, con il seguente quadro economico.

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

a) Lavori principali in appalto (a misura)	€	3.607.706,05
Di cui:		
-Per lavori a base d'asta		
€ 3.529.232,16		
-Per oneri di sicurezza	€	78.473,89
Sommano	€	3.607.706,05
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.0 Oneri d'accesso a discarica	€	60.000,00
b.1 Prove di laboratorio	€	6.000,00
b.2 Somme a disposizione per manutenzione tratti intubati successivo alla videoispez.	€	730.000,00

b.3	Imprevisti	€	180.000,00	
b.4	Spese, comprendenti:			
b.4.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta)	€	72.154,12	
b.4.2	Spese generali forfettarie connesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 3% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€	113.630,00	
b.4.3	Attività di consulenza e di supporto per lo studio idraulico (al lordo di IVA e contributi)	€	25.070,50	
b.4.4	Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00	
b.4.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00	
b.4.6	Alta sorveglianza	€	20.000,00	
	Totale spese	€	295.854,62	€ 295.854,62
b.5	Accantonamento art. 133, comma 7, D.Lgs. 163/06	€	46.000,00	
b.6	I.V.A. (21 % di a +b.0 +b.1+b.2+b.3+ b.4.2)	€	986.440,57	
	Totale somme a disposizione	€	2.304.295,19	€ 2.304.295,19
				€ 5.912.001,24
	<b>Importo complessivo arrotondato</b>	€	<b>5.912.000,00</b>	

**Impresa aggiudicatrice dei lavori:**

Il Consorzio di Bonifica 10 SR, a seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, con Deliberazione Consortile n. 36 del 30/07/2013, ha aggiudicato l'appalto alla ditta **Cospin S.r.l.**, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40, con un ribasso offerto del 27,2669%.

**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal **Dott. Ing. Mario Fabio Sardo**;

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal **Dott. Ing. Gaetano Mario Cancaro**;

Il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era il **Dott. Arch. Salvatore Fisicaro**.

**Contratto principale:**

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 31/10/2013 e registrato presso l'Agenzia Entrate CT al n. 2437, Serie 3 il 14/11/2013, per un importo netto contrattuale di € 2.645.393,85, al lordo di € 78.473,89 per oneri di sicurezza.

**Quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione:**

In data 26/09/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 236, con il quale veniva rideterminato in € 5.156.615,63 l'impegno di spesa ed in € 4.832.879,48 l'importo del finanziamento assentito al CB 10 SR, di cui € 2.645.393,85, per lavori aggiudicati, con il seguente quadro economico:

<b><u>QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CON DECRETO N. 236 DEL 26/09/2014</u></b>			
<b>a)</b>	<b>Lavori appaltati (a misura)</b>		
	- per lavori	€	2.566.919,96
	- per oneri di sicurezza	€	78.473,89
	<b>Somma l'importo contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>2.645.393,85</b>
<b>b)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	60.000,00
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00
	Somme a disposizione per intervento su tubazione in pressione		
b.2	successivo a pulizia e video ispezione	€	730.000,00
b.3	Imprevisti	€	180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€	38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€	72.154,12
b.5.2	Spese generali forfettarie	€	119.732,96
b.5.3	Attività di consulenza e di supporto	€	20.660,00
b.5.4	Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00
b.5.6	Alta sorveglianza	€	20.000,00
b.5.0	Spese per polizza assicurativa art. 92 163/06	€	5.776,31
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>303.323,39</b>
b.6	I.V.A. 22 %	€	828.311,85
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40
	<b>Finanziamento assentito all'Ente</b>	<b>€</b>	<b>4.832.879,48</b>
	Accantonamento per lavori	€	215.824,10
	Accantonamento per contenzioso	€	107.912,05
	<b>Impegno di spesa</b>	<b>€</b>	<b>5.156.615,63</b>

**Perizia di variante migliorativa n.1:**

Con la perizia migliorativa, l'importo dei lavori è divenuto pari ad € 3.605.308,13, al lordo degli oneri di sicurezza di importo pari ad € 77.925,48.



**Approvazioni della Perizia di Variante migliorativa n.1:**

La perizia ha ricevuto parere favorevole del Direttore dei Lavori, con nota Prot. 1288 del 30/03/2015, nonché del Delegato per l'Alta Sorveglianza, con nota acquisita al Prot. 1861 del 28/04/2015 ed infine l'approvazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 162 comma 5) del D.P.R. N. 207/2010, con provvedimento Prot. n. 1918 del 29/04/2015.

**Rimodulazione dell'importo complessivo del finanziamento della perizia di variante migliorativa n.1:**

Con D.M. N. 19284 del 18/09/2015 il Direttore Generale della *Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DIRS 1 del MIPAAF* prendeva atto della nuova configurazione progettuale prevista dalla perizia migliorativa e rideterminava l'importo complessivo del finanziamento con il seguente quadro economico:

<b><u>QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CON D.M. N. 19284 DEL 18/09/2015</u></b>			
<b>a)</b>	<b>Lavori appaltati (a misura)</b>		
	- per lavori	€	2.565.622,06
	- per oneri di sicurezza	€	77.858,33
	<b>Somma l'importo contrattuale di perizia</b>	€	<b>2.643.480,39</b>
a.1)	Economie contrattuali riconosciute all'Appaltatore (50 %)	€	956,73
a.2)	Economie contrattuali in favore dell'Amministrazione (50 %)	€	956,73
<b>b)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	60.000,00
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione	€	730.000,00
b.3	Imprevisti	€	180.000,00
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€	38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	- Incentivo ex art. 92 L. 163/2006	€	72.154,12
b.5.2	- Spese generali forfettarie	€	119.732,96
b.5.3	- Attività di consulenza e di supporto	€	20.660,00
b.5.4	- Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00
b.5.5	- Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00
b.5.6	- Alta sorveglianza	€	20.000,00
b.5.7	- Spese per polizza assicurazioni art. 92 D. Lgs. 163/06	€	5.776,31
b.6	I.V.A. 22 %	€	828.311,85
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40
	<b>Finanziamento assentito all'Ente</b>	€	<b>4.832.879,48</b>
	Accantonamento per lavori	€	215.824,10
	Accantonamento per contenzioso	€	107.912,05
	<b>Impegno di spesa</b>	€	<b>5.156.615,63</b>

**Novazione dei tempi contrattuali:**

Per effetto di una novazione dei tempi contrattuali, di 174 giorni naturali e consecutivi, il cui atto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio Territoriale di Giarre, il 15/03/2016 al n. 306 serie 3<sup>o</sup>, la data di ultimazione dei lavori inizialmente prevista per il giorno 27/02/2016 è slittata alla data del 19/08/2016.

**Perizia di Variante N. 2 in diminuzione:**

In corso d'opera è stata redatta dalla D.L. la *Perizia di Variante N. 2 in diminuzione*. Il Commissario Straordinario del Consorzio, con Delibera N. 44 del 14/07/2016, approvava il quadro economico rimodulato, per come di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 2 IN DIMINUZIONE**

<b>a)</b>	<b>Lavori appaltati con Variante N. 2 (a misura)</b>		
	- per lavori	€	2.567.656,98
	- per oneri di sicurezza	€	74.967,20
	<b>Somma l'importo contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>2.642.624,18</b>
<b>b)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	107.904,05
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e video ispezione	€	730.000,00
b.3	Imprevisti	€	132.095,95
b.4	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06	€	38.000,00
b.5	Spese Tecniche, comprendenti:		
b.5.1	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€	72.154,12
b.5.2	Spese generali forfettarie	€	119.732,96
b.5.3	Attività di consulenza e di supporto	€	20.660,00
b.5.4	Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00
b.5.6	Alta sorveglianza	€	20.000,00
b.5.0	Spese per polizza ass. art. 92 163/06	€	5.776,31
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>303.323,39</b>
b.6	I.V.A. 22 % su $(a+b0+b1+b2+b3+b4+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)$	€	827.702,52
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40
b.8	Economie		
	Economia su Lavori:		

	Economia in Perizia di Variante migliorativa N. 1)	€	1.893,62
	Economia in Perizia di Variante N. 2)	€	876,05
Economie su IVA:			
	Economia in Perizia di Variante migliorativa N. 1)	€	416,60
	Economia in Perizia di Variante N. 2)	€	192,73
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>4.832.879,48</b>

Con nota Prot. n. 4676 del 22/07/2016, la perizia di variante n.2 in diminuzione, è stata trasmessa al MIPAAF, per la presa d'atto della nuova configurazione progettuale e la rideterminazione dell'importo complessivo del finanziamento, giusto D.M. n. 28975 del 13/11/2017.

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

Ai sensi dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori avrebbero dovuto essere compiuti in 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e pertanto entro la data del 27/02/2016, a seguito dall'atto aggiuntivo di novazione dei tempi contrattuali, pari a 174 giorni naturali e consecutivi, il termine per l'ultimazione dei lavori è slittato alla data del 19/08/2016.

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con verbale redatto in data 24/08/2016, ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori per la data del 18/08/2016 e, pertanto, in tempo utile.

**Consegna delle opere realizzate alla Stazione Appaltante:**

Le opere realizzate sono state consegnate alla Stazione Appaltante il giorno 24/08/2016, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Certificati di Pagamento in acconto:**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 5 certificati di pagamento come di seguito riportati:

1° certificato di pagamento del 21/07/2015	€	431.162,33	
2° certificato di pagamento del 09/11/2015	€	1.011.114,58	
3° certificato di pagamento del 11/02/2016	€	587.990,78	
4° certificato di pagamento del 02/08/2016	€	405.351,73	
5° certificato di pagamento del 22/09/2016	€	<u>189.703,82</u>	
Ammontare complessivo corrisposto	€	<b>2.625.323,24</b>	oltre IVA

**Stato finale:**

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dalla D.L. in data 24/10/2016 ed ammonta complessivamente, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, ad € 2.642.525,79.

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori con D.M. N. 19284 del 18/09/2015 (relativo alla perizia in diminuzione n.1)	€	2.643.480,39
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	<u>2.642.525,79</u>
Minore spesa di	€	954,60

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**Collaudo statico delle opere**

L'incarico del collaudo statico delle strutture è stato affidato *Dott. Ing. Di Baudo Calogero*, nato a Valledolmo (PA) l'11/08/1945, iscritto da oltre 10 anni all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2467, nominato dal Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, giusta Delibera Consortile N. 45 del 02 ottobre 2013.

Il Professionista incaricato ha effettuato N. 2 visite in corso d'opera nelle seguenti date: 13/05/2015 e 26/07/2016.


Il Professionista incaricato ha redatto la relazione e il certificato di collaudo statico in data 29/11/2016 con esito favorevole, successivamente depositato al Genio Civile di Siracusa che ne ha restituito copia vistata in data 07/12/2016.

**Collaudo Tecnico Amministrativo**

Con Deliberazione del Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, giusta delibera n. 01/2013 dell'08/01/2013, nominava quali componenti la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera, i professionisti di seguito elencati:

1. **Dott. Ing. Musumeci Guido**, nato a Catania il 17/09/1958, residente a Gravina di Catania, in Via Mongibello n. 2, C.A.P. 95030, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 1847;
2. **Dott. Ing. Mirlisenna Paolo**, nato a Enna il 25/05/1970 ed ivi residente in via Sardegna n. 58, C.A.P. 94100, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A5278;
3. **Dott. Ing. Giarratana Michele**, nato a Caltanissetta il 20/10/1963 ed ivi residente, in Corso Vittorio Emanuele n. 122, C.A.P. 93100, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta al n. 613;

Le funzioni di Presidente la Commissione di collaudo venivano assegnate *Dott. Ing. Musumeci Guido*.



Per una opportuna ed adeguata verifica tecnica ed amministrativa dell'intervento realizzato, sono state effettuate n° 13 visite in c.o., rispettivamente in data: 24/09/2014, 02/10/2014, 24/10/2014, 21/11/2014, 20/01/2015, 05/03/2015, 03/09/2015, 10/11/2015, 18/11/2015, 22/12/2015, 26/02/2016, 02/03/2016, 14/10/2016, avvenute previo formale preavviso agli interessati nei termini stabiliti dal Regolamento.

In data 04/05/2017 è stato emesso il Certificato di Collaudo ed in data 18/05/2017, con provvedimento N° 79 in pari data del Commissario Straordinario, lo stesso è stato approvato dalla Stazione Appaltante.

Di seguito vengono analizzate le singole voci di spesa di cui al Quadro di concessione, giusto D.M. 28975 del 13 Novembre 2017, specificando ogni singolo capitolo di spesa rendicontata ed accertata dalla documentazione presente al Consorzio.

#### **A) LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (Progetto Generale)**

realizzati dall' impresa *Cospin S.r.l* – Catania.

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro **2.642.624,18**;
- L'importo finale rendicontato per i lavori in Appalto, risulta Euro **2.642.525,79**;

Con una economia del capitolo pari ad € **98,39**.

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

##### **b.0 ) Oneri a discarica.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 107.904,05;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.0, risulta Euro 107.687,86;

Con una economia del capitolo pari ad € **216,39**.

##### **b.1 ) Prove di Laboratorio.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 6.000,00;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.0, risulta Euro 2.561,74;

Con una economia del capitolo pari ad € **3.438,26**.

##### **b.2 ) Manutenzione tratti intubati successiva alla video ispezione (STRALCIO).**

- Per la rendicontazione della parte relativa allo stralcio in questione, si rimanda all'apposito paragrafo della presente.

##### **b.3 ) Imprevisti**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 132.095,95;

- Non si sono utilizzate le somme inerenti il presente capitolo e quindi lo stesso presenta un'economia pari a € 132.095,95.

**b.4 ) Accantonamento art. 133, comma 4, D. LGS. 163/2006.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 38.000,00;
- Non si sono utilizzate le somme inerenti il presente capitolo e quindi lo stesso presenta un'economia pari a € 38.000,00.

**b.5.1 ) Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 72.154,12;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.5.1, risulta Euro 66.940,08;

Con una economia del capitolo pari ad € 5.214,04.

**b.5.2 ) Spese Generali forfettarie.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 119.732,96;
- L'importo si considera tutto speso in quanto non va rendicontato come previsto dal Disciplinare di Concessione;

Questo capitolo non presenta economie.

**b.5.3 ) Attività di consulenza e supporto.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 20.660,00;
- Non si sono utilizzate le somme inerenti il presente capitolo e quindi lo stesso presenta un'economia pari a € 20.660,00.

**b.5.4 ) Pubblicità e Spese di gara.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 25.000,00;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.5.4, risulta Euro 17.300,27;

Con una economia del capitolo pari ad € 7.699,73.

**b.5.5 ) Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro 40.000,00;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.5.5, risulta Euro 36.692,41;

Con una economia del capitolo pari ad € 3.307,59.



**b.5.6 ) Alta Sorveglianza.**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro **20.000,00**;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.5.6, risulta Euro **20.000,00**;

Il presente capitolo non presenta economie.

**b.5.7 ) Spese per polizza assicurativa art. 92 D.lgs .163/2006**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro **5.776,31**;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.5.7, risulta Euro **2.298,00**;

Con una economia del capitolo pari ad € **3.478,31**.

**b.6 ) IVA**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro **827.702,52**;
- L'importo rendicontato per importi pagati per il capitolo b.6, risulta Euro **680.780,20**;
- L'importo rendicontato per importi da pagare per il capitolo b.6, risulta Euro **23.206,49**;

Con una economia del capitolo pari ad € **123.715,84** a fronte di un importo totale € **703.986,68** (€ **680.780,20+€ 23.206,49**).

**b.7 ) Spese legali comprensive di IVA**

- L'importo previsto nel quadro di concessione vigente Euro **41.850,40**;
- L'importo rendicontato per spese effettuate per il capitolo b.7, risulta Euro **36.691,20**;

Con una economia del capitolo pari ad € **5.159,20**.

**B.2 ) MANUTENZIONE TRATTI INTUBATI SUCCESSIVA ALLA VIDEO ISPEZIONE****Progetto stralcio di Completamento**

Il "Progetto stralcio di completamento" nasce come logica conseguenza della conclusione dei lavori previsti nel progetto generale relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. Progetto A/G.C. N. 92", allo scopo di completarli mediante utilizzo delle somme a disposizione all'uopo presenti nel quadro economico, nel rispetto delle indicazioni contenute nel voto di approvazione del progetto generale N. 687 reso dal C.T.A. del S.I.I.T. nell'adunanza del 06/12/2011.

Il progetto è stato originariamente predisposto nel corso del 2016, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, subito dopo la conclusione dei lavori relativi all'appalto principale. Dopo la presa d'atto dell'Amministrazione, giusta delibera del Commissario N. 61 del 05/10/2016, esso è stato quindi trasmesso al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, per l'acquisizione del previsto parere tecnico.

Successivamente al voto N. 1455 del 15/02/2017, con cui il C.T.A. del S.I.I.T. ha espresso parere favorevole per la parte tecnica ed economica ma, parere negativo circa la possibilità di affidare i lavori alla stessa impresa esecutrice dell'appalto principale ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, il progetto è stato aggiornato in data 12/10/2017 ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni contenute nel suddetto voto e mandato in gara con il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO  
STRALCIO DI COMPLETAMENTO**  
(Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

<b>a) Lavori principali in appalto (a misura)</b>			
- per lavori a base d'asta	€ 512.635,32		
- per oneri di sicurezza	€ 18.477,70		
<b>a Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 531.113,02</b>		<b>€ 531.113,02</b>
<b>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b.0 Oneri d'accesso a discarica	€ 30.000,00		
b.1 Prove di laboratorio	€ 5.000,00		
b.2 Lavori in economia (realizzaz. di impianti fotovoltaici per protez. catodica ed alimentazione elettrovalvole)	€ 20.000,00		
b.3 Imprevisti (5 % dei lavori)	€ 26.555,65		
b.4 Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (pari al 2%)	€ 10.622,26	€ 61.622,26 12% circa	
b.5 Spese generali forfettarie (< 5 %)	€ 24.500,00		
b.6 Spese di pubblicità	€ 5.000,00		
b.7 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 16.500,00		
b.8 Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 5.000,00		
b.9 I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€ 139.517,11		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 282.695,02</b>		<b>€ 282.695,02</b>
		Sommano	€ 813.808,04
<b>IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO</b>			<b>€ 813.800,00</b>



**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza**

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal **Dott. Ing. Mario Fabio Sardo**.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal **Dott. Ing. Gaetano Mario Cancaro**.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato il **Geom. Giancarla Patti**.

**Impresa Appaltatrice ed Importo Contrattuale**

A seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura negoziata, con Deliberazione Consortile n. 7 del 10/04/2018, il CB 10 SR, aggiudicava l'appalto alla ditta PRO.A.CO s.r.l. (avvalente) C.da Mastrella n. 26 - 97013 Comiso (RG) con P.IVA 01505130888 e VITTORIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE a. r.l. (ausiliaria), Via V. Alfano 49 - 84085 Mercato San Severino (SA) con P.IVA 05373820652, che ha offerto un ribasso pari al 31,5991%, corrispondente ad un importo complessivo di € 369.124,87, al lordo di € 18.477,70 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

**Perizia di Variante N. 1**

Nel corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva scaturente da circostanze impreviste ed imprevedibili (*art. 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*) verificatesi nel corso dei lavori, oltre che da differenti soluzioni che si è inteso adottare rispetto a quelle previste in fase progettuale, le quali risultano non sostanziali (*art. 106 comma 1 lett. e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*) dal punto di vista economico, pur determinando un miglioramento dell'opera finita ed un maggior grado di sicurezza per i lavoratori impegnati in cantiere.

Con Delibera N. 22 del 28/08/2019 il Commissario Straordinario del Consorzio ha preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. in data 13/08/2019 ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c - e del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed ha approvato il quadro economico conseguente ai nuovi importi in essa previsti, per come di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

<b>a) Lavori</b>			
- per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,5991 %	€	380.631,53	
- per oneri di sicurezza	€	20.057,76	
<b>a</b>	<b>Nuovo importo contrattuale</b>	<b>€ 400.689,29</b>	<b>€ 400.689,29</b>
<b>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€	7.720,89
b.1	Prove di laboratorio	-	

Lavori in economia (realizzazione di b.2 impianti fotovoltaici per protezione catodica ed alimentazione elettrovalvole)	€ 20.000,00	
b.3 Imprevisti	-	
b.4 Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 10.622,26	
b.5 Spese generali forfettarie	€ 24.500,00	
b.6 Spese di pubblicità	€ 5.000,00	
b.7 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 16.500,00	
b.8 Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 5.000,00	
b.9 I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€ 98.980,24	
Totale somme a disposizione	€ 188.323,39	€ 188.323,39
	Sommano	€ 589.012,68
<b>b.10 ECONOMIE</b>		
Economia su Lavori		€ 130.423,73
Economia su Somme a disposizione (comprensiva di arrotondamento)		€ 94.363,59
	Sommano economie	€ 224.787,32
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 813.800,00</b>

Infine con nota prot. N. 2372 del 03/09/2019, la perizia è stata trasmessa alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MIPAAF ed all'Ingegnere Delegato per l'Alta Sorveglianza.

Quest'ultimo, in data 16/09/2019, ha reso il proprio parere favorevole, con nota acquisita al protocollo consortile con n. 2465 in pari data.

### Scadenza definitiva del tempo utile

La perizia di variante e suppletiva non ha comportato variazione dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Dunque il termine contrattuale è rimasto quello del 24 Settembre 2019, scaturente dalla sospensione dei lavori del 18/02/2019 e successiva ripresa del 14/06/2019.

### Ultimazione dei lavori

Con nota inviata a mezzo PEC in data 20/09/2019, acquisita al protocollo consortile al n. 2517 del 23/09/2019, l'impresa PRO.A.CO. srl ha comunicato di avere ultimato i lavori in data 20/09/2019.

Con successivo certificato di ultimazione lavori del 25/09/2019, il direttore dei lavori ha certificato che i

lavori di che trattasi possono considerarsi ultimati in tempo utile, ovvero entro il 24/09/2019 e, quindi entro i termini contrattuali stabiliti.

### Anticipazioni in denaro

Con regolare certificato di pagamento è stata liquidata all'impresa la rata di anticipazione pari ad € 73.824,97 e versata all'erario l'IVA nella misura del 22 %, per un importo di € 16.241,49.

### Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

### Certificati di Pagamento in acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento come di seguito riportati:

1° certificato di pagamento del 10/08/2018	€	80.429,09	
2° certificato di pagamento del 08/02/2019	€	138.608,34	
3° certificato di pagamento del 17/09/2019	€	<u>104.974,26</u>	
Ammontare complessivo corrisposto	€	324.011,69	oltre IVA

### Stato finale dei lavori

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dalla D.L. in data 25/09/2019 ed ammonta complessivamente, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, ad € 400.689,29.

Dedotti il certificato di anticipazione pari ad € 73.824,97 ed i certificati di acconto emessi per un importo complessivo pari ad € 324.011,69, resta il credito netto nei confronti dell'Impresa pari ad € 2.852,63 (diconsi euro duemilaottococinquanta due/63) oltre IVA, accettato dalla stessa senza riserve.

### Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risultano agli atti cessioni di credito da parte dell'impresa.

### Certificato di Regolare esecuzione

L'Amministrazione, con Delibera del Commissario Straordinario N. 22 del 28/08/2019, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il contratto in oggetto ha ritenuto opportuno sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori.

In data 21/02/2020 è stato emesso il *certificato di regolare* esecuzione dei lavori ed in data 05.05.2020, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 05.05.2020, lo stesso è stato approvato dalla Stazione Appaltante.

Di seguito vengono analizzate le singole voci di spesa di cui al quadro di concessione, giusta D.M. 5339 del 14/02/2020 specificando ogni singolo capitolo di spesa rendicontata ed accertata dalla documentazione presente al Consorzio.

L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 730.000,00, oltre IVA nei termini di legge.

L'importo rendicontato per spese effettuate per il **capitolo b.2**) risulta pari a € 354.703,62, oltre IVA nei termini di legge. Rimane da liquidare un importo pari a 56.519,85 oltre IVA, per un importo complessivo di € 411.223,47 oltre IVA.

Con una economia del capitolo b.2 pari ad € 318.776,53.

Di seguito vengono analizzate le singole voci di spesa di cui al quadro di concessione, inerente il *Progetto di Completamento*.

#### **Lavori appaltati con Variante n. 2 (a misura)**

realizzati dall'impresa *PRO.A.CO s.r.l.*, con sede in C.da Mastrella n. 26 - 97013 Comiso (RG)

- ✓ L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 380.631,53 ed € 20.057,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 400.689,29 oltre IVA nei termini di legge.
- ✓ L'importo rendicontato, pagato per i lavori in Appalto, risulta € 369.197,01 oltre IVA nei termini di legge.
- ✓ L'importo ancora da pagare e rendicontare per i lavori in Appalto, risulta € 31.492,28 oltre IVA nei termini di legge.

#### **Oneri di Accesso a discarica**

- ✓ L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 7.720,89 oltre IVA nei termini di legge.
- ✓ L'importo rendicontato, pagato per spese effettuate per il capitolo in questione risulta € 6.577,72 oltre IVA nei termini di legge.
- ✓ L'importo ancora da pagare e rendicontare per il capitolo in questione risulta € 152,93 oltre IVA nei termini di legge.
- ✓ Con una economia del capitolo pari ad € 990,24

#### **- Lavori in economia**

L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 20.000,00. Non sono state utilizzate somme da questo capitolo.



- **Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016**

L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 10.622,26. Il Regolamento di ripartizione dell'incentivo (allegato alla presente), è stato approvato da parte dell'Amministrazione Consortile con *Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 16.02.2021*.

L'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, prevede la costituzione di un fondo (a valere sugli stanziamenti relativi ai lavori da eseguire) non superiore al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, da destinare all'incentivazione delle funzioni tecniche da parte dei dipendenti pubblici. L'anzidetto regolamento prevede, altresì, che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito venga ripartito tra il personale che svolga le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori e che, il restante 20%, venga destinato in apposito capitolo di bilancio dell'Ente, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali etc.

Per i lavori di che trattasi, secondo il succitato Regolamento Consortile la ripartizione sarà la seguente:

- Importo lavori a base d'asta:		531.113,02 €
- Importo da destinare all'incentivazione	2%	10.622,26 €
di cui:		
- Importo da accantonare	20%	2.124,45 €
- Importo da ripartire per il personale	80%	8.497,81 €
	<b>SOMMANO</b>	<b>10.622,26 €</b>

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il calcolo degli incentivi è ripartito nello specifico secondo *Allegato "A"* (allegato presente), è stato redatto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, *il Certificato di pagamento per somme a disposizione del 05.03.2021*, per un importo di euro € 1.679,17 ancora da pagare, nello stesso capitolo è previsto l'importo da accantonare nella misura del 20% pari ad € 2.124,45 che dovrà essere incamerato dal Consorzio e destinato come sopra specificato.

Con una economia del capitolo pari ad € 6.818,64

- **Pubblicità**

L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 5.000,00. Non sono state utilizzate somme da questo capitolo.

- **Collaudo tecnico-amministrativo e statico**

L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 16.500,00. Non sono state utilizzate somme da questo capitolo.

- **Spese per polizza Assicurativa.**

L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 5.000,00. Non sono state utilizzate somme da questo capitolo.

- **IVA**

- ✓ L'importo previsto nel quadro di concessione vigente è pari a € 98.980,24.
- ✓ L'importo rendicontato per importi pagati per spese effettuate per il capitolo in questione risulta € 66.425,90 nei termini di legge.
- ✓ L'importo rendicontato per importi ancora da pagare per il capitolo in questione risulta € 23.206,49 nei termini di legge.
- ✓ Con una economia del capitolo pari ad € 9.347,85 a fronte di un importo totale € 89.632,39 (€ 66.425,90+23.206,49).

**IMPORTI ANCORA DA LIQUIDARE**

Con *Delibera n. 36 del 16.12.2020* (allegata alla presente), è stata formalizzata la chiusura bonaria della controversia tra l'Impresa "Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO. s.r.l." per gli importi non corrisposti relativamente al pagamento del certificato lavori N° 3, al rimborso degli oneri di conferimento a discarica e del saldo dei lavori.

Dopo il Contenzioso instauratosi tra l'impresa ed il Consorzio, giusto decreto ingiuntivo n. 203/2020 del Tribunale Civile di Siracusa, gli stessi sono giunti ad una definizione della controversia, giusta nota consortile prot. 3816 del 9 Dicembre 2020 della quale il Consorzio ne ha preso atto con la succitata delibera n. 36 del 126/12/2020.

Il suddetto accordo prevede che il Consorzio si impegnava a pagare il debito di cui sopra (oltre ad altre spese sostenute dall'impresa per l'attivazione del suddetto contenzioso) con una rateizzazione come di seguito indicata:

- Entro il 31.12.2020 il pagamento del 60% del debito;
- Entro il 31.03.2021 il pagamento del 10% del debito;
- Entro il 30.06.2021 il pagamento del 10% del debito;
- Entro il 30.09.2021 il pagamento del 10% del debito;
- Entro il 31.12.2021 il pagamento del 10% del debito;

Il Consorzio in esecuzione a quanto sopra riportato, alla data odierna, ha già effettuato i seguenti pagamenti:

- 1) pagamento quantificato in € 64.376,60 entro il 31.12.2020, già liquidato come acconto con *Mandato di Pagamento n. 369 del 18/12/2020 senza pagamento dell'IVA, di cui*



- *sui lavori €. 62.984,56 pari al 60% del certificato di pagamento;*
  - *su Oneri d' accesso a discarica €. 305,86 pari al 60% dell'importo totale restante.*
  - *altri importi non rendicontabili*
  - *non risulta ancora pagata IVA sul suddetto importo;*
- 2) pagamento quantificato in € 10.729,43 che doveva essere pagato entro il 31.03.2021, già liquidato con *Mandato di Pagamento n. 68 del 04/03/2021 senza pagamento dell'IVA,*
- *sui lavori €. 10.497,43 pari al 10% del certificato di pagamento;*
  - *su Oneri d' accesso a discarica €. 50,98 pari al 10% dell'importo totale restante.*
  - *altri importi non rendicontabili*
  - *non risulta ancora pagata IVA sul suddetto importo;*

dovranno altresì essere pagate le ulteriori rate con scadenza al 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021. ogni rata sarà dell'importo di € 10.497,43 (per lavori) e di € 50,98 per oneri a discarica.

Riassumendo, alla data odierna, restano da liquidare i seguenti importi, come di seguito meglio evidenziato:

- Lavori:	€ 31.492,28
- Oneri di Accesso a discarica:	€ 152,93
- Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016:	
➤ da liquidare	€ 1.679,17
➤ da accantonare	€ 2.124,45
- IVA:	€ 23.206,49
<hr/>	
<b>Totale € 58.655,32</b>	

<b>RIEPILOGO IMPORTI FINALI</b>
---------------------------------

**(A) IMPORTO EROGATO DAL MINISTERO.**risulta pari a Euro **4.591.235,50****(B) IMPORTO RENDICONTATO (CERTIFICATO) DEI CAPITOLI SUCCITATI**Importo pagato Euro **4.110.093,96**Importo da pagare Euro **58.655,32**Importo totale Certificato Euro **4.168.749,28****SALDO ATTO DI CONCESSIONE RENDICONTATO**

In base a quanto precedentemente esposto, allo stato attuale, il saldo di concessione (che si ottiene dalla differenza fra importo rendicontato e importo erogato dal Ministero-comprendivo degli interessi attivi maturati) corrisponde a:

Euro 4.168.749,28- (Euro 4.591.235,50 +Euro 405,08)= - Euro **422.891,30****SOMME DA RENDICONTARE SUCCESSIVAMENTE**


Successivamente, il Consorzio dovrà trasmettere i mandati dei pagamenti dei seguenti importi:

- Lavori: (PRO.A.CO s.r.l):	€ 31.492,28
- Oneri di Accesso a discarica: (PRO.A.CO s.r.l):	€ 152,93
- Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016:	
➤ da liquidare	€ 1.679,17
➤ da accantonare	€ 2.124,45
- IVA:	€ 23.206,49
	<b>Totale € 58.655,32</b>

Lentini, 16/03/2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Dott. Ing. Mario Fabio Sardo)





Si allegano alla presente Relazione i seguenti documenti:

- TABELLA Quadro Generale Riepilogativo di Rendicontazione;
- TABELLA a) Lavori Principali + Perizia 1+ Perizia 2 comprensivi di oneri di sicurezza;
- TABELLA b.0) Oneri d' Accesso a Discarica;
- TABELLA b.1) Prove di Laboratorio;
- TABELLA b.5.1 Incentivo Ex Art. 92 D.lgs 163/2006;
- TABELLA b.5.4 Pubblicità e Spese di Gara;
- TABELLA b.5.5 Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico;
- TABELLA b.5.6 Alta Sorveglianza;
- TABELLA b.5.7 Spese per Polizza Assicurativa Art.92 D.Lgs. 163/2006;
- TABELLA b.2) Manutenzione tratti intubati successivo alla video ispezione;
- TABELLA Lavori stralcio di Completamento + Perizia 1;
- TABELLA Oneri d' Accesso a Discarica;
- TABELLA Incentivo Ex Art. 113 D.lgs 50/2006;
- TABELLA b. 6 I.V.A 22% ;
- TABELLA b. 7 Spese Legali comprensive IVA;
- TABELLA RIEPILOGO;
- TABELLA ACCREDITI;
- Delibera N. 36 del 16.12.2020;
- Delibera N. 8 del 16.02.2021;
- Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 ed all'art. 31 comma 12 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e art. 149 del ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
- Certificato di Pagamento per somme a disposizione del 05.03.2021;
- Nota Prot. 3771 del 07.12.2020 Comunicazione Interessi Attivi;
- Documenti Contabili di spesa forniti dal Consorzio.

**AGC. N. 92 "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".  
PROGETTO GENERALE**

QUADRO DI RENDICONTAZIONE		Rendicontazione (IMPORTI PAGATI)			Rendicontazione (IMPORTI DA PAGARE)			Rendicontazione (IMPORTI PAGATI E DA PAGARE)		
DECRETO MIPAAF N. 28975 DEL 13.11.2017		Imponibile	I.V.A.	Totale*	Imponibile	I.V.A.	Totale*	Imponibile	I.V.A.	Totale*
DECRETO MIPAAF N. 5339 DEL 14.02.2020		Imponibile	I.V.A.	Totale*	Imponibile	I.V.A.	Totale*	Imponibile	I.V.A.	Totale*
a)	Lavori principali + Perizia n.1 + Perizia n. 2									
	a misura	€	2.567.656,98							
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	74.967,20							
	<b>Sommano</b>	€	<b>2.642.624,18</b>	€	2.642.525,79	€	581.355,67	€	3.223.881,45	
b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>									
b.0	Oneri di accesso a discarica	€	107.904,05	€	107.687,66	€	23.691,28	€	131.378,94	
b.1	Prove di laboratorio	€	6.000,00	€	2.561,74	€	563,58	€	3.125,32	
b.2	Manutenzione tratti intubati successivo alla videospisone Progetto stralcio di completamento	€	730.000,00	€	375.774,73	€	66.425,90	€	442.200,64	€
b.3	Imprevisti	€	132.095,95					€	58.655,32	€
b.4	Accantonamento art. 133, comma 4, D. LGS. 163/2006	€	38.000,00							
b.5	Spese tecniche, comprendenti:									
b.5.1	Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	72.154,12	€	66.940,08		€	66.940,08		€
b.5.2	Spese Generali forfetarie	€	119.732,96	€	119.732,96		€	-	€	-
b.5.3	Attività di consulenza e supporto	€	20.660,00							
b.5.4	Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00	€	17.300,27	€	1.064,08	€	18.424,21	
b.5.5	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00	€	36.692,41	€	6.463,71	€	43.156,12	
b.5.6	Alta sorveglianza	€	20.000,00	€	20.000,00	€	1.215,96	€	22.265,04	
b.5.7	Spese per polizza assicurativa art. 92 D.lgs. 163/2006	€	5.776,31	€	2.298,00	€	-	€	2.298,00	
	<b>Totale spese tecniche</b>	€	<b>303.323,39</b>							
b.6	I.V.A. 22%	€	827.702,52	€	680.780,20		€	680.780,20	€	23.206,49
b.7	Spese legali comprensive di IVA	€	41.850,40	€	36.691,20		€	36.691,20		
b.8	Economie									
	Economie su lavori:									
	Economia in Perizia di Variante Migliorativa N.1)	€	1.893,62							
	Economia in Perizia di Variante N.2)	€	876,05							
	Economie su IVA:									
	Economia in Perizia di Variante Migliorativa N.1)	€	416,60							
	Economia in Perizia di Variante N.2)	€	192,73							
	<b>FINANZIAMENTO ASSENTITO DALL'ENTE</b>	€	<b>4.832.879,48</b>	€	<b>3.428.204,84</b>	€	<b>680.780,20</b>	€	<b>4.110.093,96</b>	€
	accantonamento per lavori	€	215.824,10							
	accantonamento per contenzioso	€	107.912,05							
	<b>Importo Massimo ammissibile a Finanziamento</b>	€	<b>5.156.615,63</b>							

Trapani li 11/03/2021

Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Mario Fabio Sardo)

Roma li 15/03/2021

Alta Sorveglianza  
(Ing. Antonino Casciolo)


AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

		"Lavori principali + Perizia 1 + Perizia 2", comprensivi degli oneri di sicurezza			Imponibile	IVA	Totale
a)					€ 2.642.624,18	€ 581.377,32	€ 3.224.001,50
<b>Rimangono</b>					<b>€ 98,39</b>	<b>€ 21,65</b>	<b>€ 120,05</b>
Speso	N	oggetto	Fattura N°	Imponibile	IVA	TOTALE	Protocollo Disposizione di Pagamento Prot. n. del
	1	Acc. Certificato di pagamento n.1		€ 122.950,82	€ 27.049,18	€ 150.000,00	3648 22/07/2015
	2	Saldo Certificato Pagamento n. 1	22 del 22/07/2015	€ 308.211,51	€ 67.806,53	€ 376.018,04	5765 04/12/2015
	3	Acc. Certificato di pagamento n.2		€ 286.885,25	€ 63.114,76	€ 350.000,00	5764 04/12/2015
	4	Acc. Certificato Pagamento n. 2		€ 286.885,25	€ 63.114,76	€ 350.000,00	5766 04/12/2015
	5	Acc. Certificato Pagamento n. 2	26 del 12/11/2015	€ 53.278,69	€ 11.721,31	€ 65.000,00	6054 22/12/2015
	6	Saldo Certificato Pagamento n. 2		€ 384.065,40	€ 84.494,39	€ 468.559,79	2783 09/05/2016
	7	Acc. Certificato Pagamento n.3	2 del 11/02/2016	€ 536.885,25	€ 118.114,75	€ 655.000,00	2784 09/05/2016
	8	Certificato di pagamento n.4	14 del 03/08/2016	€ 405.351,73	€ 89.177,38	€ 494.529,11	5082 05/08/2016
	9	Saldo Certificato Pagamento n. 3	2 del 11/02/2016	€ 51.105,53	€ 11.243,22	€ 62.348,75	5082 05/08/2016
	10	Certificato di pagamento n.5	19 del 23/09/2016	€ 189.703,81	€ 41.734,84	€ 231.438,65	6282 27/09/2016
	11	Credito residuo a saldo	12 del 06/09/2017	€ 17.202,55	€ 3.784,56	€ 20.987,11	5621 25/08/2017
<b>TOTALE SPESO</b>				<b>€ 2.642.525,79</b>	<b>€ 581.355,67</b>	<b>€ 3.223.881,45</b>	

Trapani li 11/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**


(Ing. Mario Fabio Sardo)



Roma li 15/03/2021

**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)



AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

	b.0)	Oneri d' accesso a discarica	Imponibile	IVA	Totale
			€ 107.904,05	€ 23.738,89	€ 131.642,94
Rimangono			€ 216,39	€ 47,61	€ 264,00

Speso	N	oggetto	fattura	Imponibile	IVA	TOTALE	Protocollo Disposizione di Pagamento	
							Prot. n.	del
	1	RIM. 1° oneri discarica	15 del 23/09/2016	€ 59.830,36	€ 13.162,68	€ 72.993,04	5082	05/08/2016
	2	Saldo	20 del 23/09/2016	€ 47.857,30	€ 10.528,60	€ 58.385,90	6282	27/09/2016
			<b>TOTALE SPESO</b>	<b>€ 107.687,66</b>	<b>€ 23.691,28</b>	<b>€ 131.378,94</b>		

Trapani li 11/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**  
(Ing. Mario Patric Sardò)

Roma li 15/03/2021

**Alta Sorveglianza**  
(Ing. Antonino Cascio)

AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

b.1)	<b>Prove di laboratorio</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
		€ 6.000,00	€ 1.320,00	€ <b>7.320,00</b>
		<b>€ 3.438,26</b>	<b>€ 756,42</b>	<b>€ 4.194,68</b>

Rimangono


Speso	N°	oggetto	Imponibile	IVA	Totale	Protocollo Disposizione di Pagamento	
						Prot. n.	del
	1	Prove di laboratorio	€ 2.561,74	€ 563,58	€ 3.125,32	4120	13/06/2017
		<b>TOTALE SPESO</b>	<b>€ 2.561,74</b>	<b>€ 563,58</b>	<b>€ 3.125,32</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**  
(Ing. Mario Fabio Sardo)

**Alta Sorveglianza**  
(Ing. Antonino Casciolo)




AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

	b.5.1)	<b>Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Totale</b>
			€ 72.154,12	€ 72.154,12
			<b>€ 5.214,04</b>	<b>€ 5.214,04</b>
<b>Rimangono</b>				

	N	Oggetto	Imponibile	TOTALE	Protocollo Disposizione di Pagamento	
					Prot. n.	del
Speso	1	dipendenti CB 10	€ 20.320,69	€ 20.320,69	239	23/01/2015
	2	geom. Rio A.	€ 387,33	€ 387,33	326	02/02/2015
	3	geom. Fiscaro S.	€ 1.277,86	€ 1.277,86	326	02/02/2015
	4	R.A. Geom. Rio A.	€ 97,96	€ 97,96	327	02/02/2015
	5	R.A. Geom. Fiscaro S.	€ 320,59	€ 320,59	327	02/02/2015
	6	Ing. Lombardo	€ 1.614,64	€ 1.614,64	328	02/02/2015
	7	R.A. Ing. Lombardo A.	€ 404,78	€ 404,78	329	02/02/2015
	8	CB1 Inc.	€ 7.234,40	€ 7.234,40	365	03/02/2015
	9	oneri dipendenti CB 10	€ 9.551,04	€ 9.551,04	413	05/02/2015
	10	dipendenti CB 10	€ 8.368,27	€ 8.368,27	6999	24/10/2016
	11	CB1 Inc.	€ 1.068,63	€ 1.068,63	7318	24/11/2016
	12	oneri dipendenti CB 10	€ 3.947,96	€ 3.947,96	7413	09/11/2016
	13	dipendenti CB 10	€ 3.645,75	€ 3.645,75	944	30/11/2017
	14	CB1 Inc.	€ 8.433,02	€ 8.433,02	945	30/11/2017
	15	CB1 Inc.	€ 267,16	€ 267,16	945	30/11/2017
		<b>TOTALE SPESO</b>	<b>€ 66.940,08</b>	<b>€ 66.940,08</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Mario Fabio Sardo)

**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)

AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

	b.5.4)	<b>Pubblicità e spese di gara</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
			€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
			<b>€ 7.699,73</b>	<b>€ 4.435,92</b>	<b>€ 12.075,79</b>

Rimangono

	N	Oggetto	importo	IVA	totale	Protocollo Disposizione di Pagamento	
						Prot. n.	del
Speso	1*	Pagamento pubblic. Bando di gara.	€ 2.928,46	€ 614,98	€ 3.572,68	550	30/07/2012
	2*	Pagamento pubblic. Bando di gara.	€ 805,00	€ 169,05	€ 974,05	552	31/07/2012
	3*	Pagamento bollettino MAV per gara	€ 311,91	€ 65,50	€ 392,03	641	30/08/2012
	4*	Pagamento rettifica Bando di gara.	€ 600,00		€ 600,00	863	09/11/2012
	5*	Pagamento pubblicazione su "quotidiano di Sicilia"	€ 420,13	€ 88,23	€ 508,36	656	09/09/2013
	6*	Pagamento pubblicazione G.U.R.I.	€ 601,55	€ 126,33	€ 743,88	657	09/09/2013
	7	Commissione di gara "Licitra"	€ 3.833,36		€ 3.833,36	118/119	14/01/2015
	8	Commissione di gara "Fanciulli"	€ 3.641,50		€ 3.641,50	118/119 330	14/01/2015 02/02/2015
	9	Commissione di gara "Coniglio"	€ 4.158,36		€ 4.158,36	118/119	14/01/2015
<b>TOTALE SPESO</b>			<b>€ 17.300,27</b>	<b>€ 1.064,08</b>	<b>€ 18.424,21</b>		


(\*) Spese anticipate dall'amministrazione prima della gara.

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Mario Fabio Sardo)



**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)



AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

	b.5.5)	<b>Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
			€ 40.000,00	€ 8.800,00	€ 48.800,00
			<b>€ 3.307,59</b>	<b>€ 2.336,29</b>	<b>€ 5.643,88</b>

Rimangono

	oggetto	importo	CNPAIA 4%	IVA	totale	Protocollo Disposizione di Pagamento		
						Prot. n.	del	
Speso	1	Collaudatore Ing. Mirlisenna	€ 3.560,00	€ 142,40	€ 814,53	€ 4.516,93	5083/5084	05/08/2016
	2	Collaudatore Ing. Giarratana	€ 3.560,00	€ 142,40	€ 814,53	€ 4.516,93	5083/5084	05/08/2016
	3	Collaudatore Ing. Musumeci	€ 3.560,00	€ 142,40	€ 814,53	€ 4.516,93	5083/5084	05/08/2016
	4	Collaudatore Statico Ing. Di Baudo	€ 4.050,00	€ 162,00	€ 926,64	€ 5.138,64	158/159	09/01/2017
	5	Collaudatore Ing. Giarratana	€ 6.760,25	€ 270,41	€ 1.546,75	€ 8.577,41	4077/4078	12/06/2017
	6	Collaudatore Ing. Mirlisenna	€ 6.760,25	€ 270,41	€ 1.546,75	€ 8.577,41	4077/4078	12/06/2017
	7	Collaudatore Ing. Musumeci	€ 7.030,66	€ 281,23	€ -	€ 7.311,89	4077/4078	12/06/2017
	<b>TOTALE SPESO</b>	<b>€ 35.281,16</b>	<b>€ 1.411,25</b>	<b>€ 6.463,71</b>	<b>€ 43.156,12</b>			

Trapani li 11/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**


(Ing. Mario Fabio Sardo)



Roma li 15/03/2021

**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)





AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

	b.5.6)	<b>Alta sorveglianza</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
			€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
			Rimangono € -	€ 3.184,04	€ 3.184,04

Spese	N	oggetto	Importo	IVA	CNPAIA 4%	Rimb. Spese	totale	Protocollo Disposizione di Pagamento / Mandato	
								Prot. n.	del
	1	1° Acconto	€ 15.400,00			€ 122,00	€ 15.521,60	5083/5084	05/08/2016
	2	Saldo	€ 4.600,00	€ 1.215,96	€ 212,58	€ 714,50	€ 6.743,04	37-38-39	12/02/2021
		<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 1.215,96</b>	<b>€ 212,58</b>		<b>€ 6.743,04</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 1.215,96</b>	<b>€ 212,58</b>	<b>€ 836,50</b>	<b>€ 22.265,04</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**  
(Ing. Mario Fabio Sardo)

**Alta Sorveglianza**  
(Ing. Antonino Casciolo)

AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE


	b.5.7)	<b>Spese per polizza assicurativa art. 92 D.lgs .163/2006</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
			€ 5.776,31		€ 5.776,31
		Rimangono	€ <b>3.478,31</b>		€ <b>3.478,31</b>

Speso	N	oggetto	Imponibile	IVA	TOTALE	Protocollo Disposizione di Pagamento	
						Prot. n.	del
	1	Polizza Assicurativa	€ 1.133,00		€ 1.133,00	3313	08/07/2015
	2	Polizza Assicurativa	€ 1.165,00		€ 1.165,00	3313	08/07/2015
		<b>TOTALE SPESO</b>	€ <b>2.298,00</b>	€ -	€ <b>2.298,00</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**  
(Ing. Mario Fabio Sardo)



**Alta Sorveglianza**  
(Ing. Antonino Casciolo)



AGC. N. 92 "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".

b.2) PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

<b>QUADRO DI RENDICONTAZIONE</b> <b>DECRETO MIPAAF N. 5339 DEL 14.02.2020</b> Perizia di Variante e suppletiva n. 1		Rendicontazione (IMPORTI PAGATI)			Rendicontazione (IMPORTI DA PAGARE)			Rendicontazione (IMPORTI PAGATI E DA PAGARE)		
		Imponibile	I.V.A.	Totale*	Imponibile	I.V.A.	Totale*	Imponibile	I.V.A.	Totale*
<b>Lavori</b>										
- Lavori	€ 380.631,53									
- oneri della sicurezza	€ 20.057,76									
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 400.689,29</b>	€ 369.197,01	€ 65.057,31	€ 434.254,32	€ 31.492,28	€ 23.094,34	€ 54.586,62	€ 400.689,29	€ 88.151,65	€ 488.840,94
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>										
- Oneri d'accesso in discarica	€ 7.720,89	€ 6.577,72	€ 1.368,60	€ 7.946,32	€ 152,93	€ 112,15	€ 265,08	€ 6.730,65	€ 1.480,74	€ 8.211,39
- Prove di laboratorio										
- Lavori in economia	€ 20.000,00									
- Imprevisti										
- Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 10.622,26				€ 3.803,62		€ 3.803,62	€ 3.803,62		€ 3.803,62
- Spese generali forfetarie	€ 24.500,00									
- Spese di pubblicità	€ 5.000,00									
- Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 16.500,00									
- Spese per polizza assicurativa	€ 5.000,00									
- I.V.A. 22 %	€ 98.980,24	€ 66.425,90		€ 66.425,90	€ 23.206,49		€ 23.206,49	€ 89.632,39		€ 89.632,39
<b>Sommano</b>	<b>€ 589.012,68</b>	<b>€ 375.774,73</b>	<b>€ 66.425,90</b>	<b>€ 442.200,64</b>	<b>€ 35.448,83</b>	<b>€ 23.206,49</b>	<b>€ 58.655,32</b>	<b>€ 411.223,56</b>	<b>€ 89.632,39</b>	<b>€ 500.855,95</b>
Economia sui lavori	€ 130.423,73									
Economie su "Somme a disposizione dell'Amministrazione"	€ 94.371,63									
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 813.808,04</b>									
		<b>SPESA SOSTENUTA</b>		<b>€ 442.200,64</b>	<b>SPESA SOSTENERE</b>		<b>€ 58.655,32</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 500.855,95</b>

Trapani li 11/03/2021

Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Mario Fabio Sardo)



Roma li 15/03/2021

Alta Sorveglianza

(Ing. Antonino Casciolo)



AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO.

b.2	<b>Lavori</b> <b>Progetto stralcio di completamento + Perizia 1</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
		€ 400.689,29	€ 88.151,64	€ 488.840,93
<b>Rimangono</b>		€ -	€ -	€ -


Speso	N	oggetto	Fattura			Protocollo Disposizione di Pagamento / Mandato		
			N°	Imponibile	IVA	TOTALE	Prot. n.	del
	1	CERT. ANTICIPAZIONE	n. 8 del 15-06-2018	€ 73.824,97	€ 16.241,49	€ 90.066,46	3674	22/06/2018
	2	CERT. N. 1 PAGAMENTO	n. 11 del 10-08-2018	€ 80.429,09	€ 17.694,40	€ 98.123,49	4979	14/09/2018
	3	CERT. N. 2 PAGAMENTO	n. 02/PA -2019 del 08-02-2019	€ 138.608,34	€ 30.493,83	€ 169.102,17	397	18/02/2019
	4	CERT. N. 3 PAGAMENTO ACC. 60%	n.27 del 17-09-2019	€ 62.984,56		€ 62.984,56	369	18/12/2020
	5	SALDO	n. 14 del 21-05-2020	€ 2.852,63	€ 627,58	€ 3.480,21	369	18/12/2020
	6	CERT. N. 3 PAGAMENTO ACC. 1° RATA ACC.10%	n.27 del 17-09-2019	€ 10.497,43		€ 10.497,43	68	04/03/2021
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PAGATO</b>			<b>€ 369.197,01</b>	<b>€ 65.057,31</b>	<b>€ 434.254,32</b>		
	<b>TOTALE DA PAGARE</b>			<b>€ 31.492,28</b>	<b>€ 23.094,34</b>	<b>€ 54.586,62</b>	da pagare	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 400.689,29</b>	<b>€ 88.151,65</b>	<b>€ 488.840,94</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Mario Fabio Saldo)



**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Cascio)



AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO.

	b.2	<b>Oneri d'accesso in discarica Progetto Stralcio di Completamento</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
			€ 7.720,89	€ 1.698,60	€ 9.419,49
			<b>€ 990,24</b>	<b>€ 217,85</b>	<b>€ 1.208,09</b>

Rimangono

Speso	N	oggetto	fattura	Imponibile	IVA	TOTALE	rotocollo Disposizione di Pagamento / Mandato	
							Prot. n.	del
	1	oneri d' accesso a discarica	n. 12 del 10/08/2018	€ 4.663,53	€ 1.025,98	€ 5.689,51	4979	14/09/2018
	2	oneri d' accesso a discarica	n. 03/PA-2019 del 08.02.2019	€ 1.557,36	€ 342,62	€ 1.899,98	396	18/02/2019
	3	oneri d' accesso a discarica ACC.60%	n.28 del 17-09-2019	€ 305,86		€ 305,86	369	18/12/2020
	4	oneri d' accesso a discarica ACC.10%	n.28 del 17-09-2020	€ 50,98		€ 50,98	68	04/03/2021
		<b>TOTALE COMPLESSIVO PAGATO</b>		<b>€ 6.577,72</b>	<b>€ 1.368,60</b>	<b>€ 7.946,32</b>		
		<b>TOTALE DA PAGARE</b>		<b>€ 152,93</b>	<b>€ 112,15</b>	<b>€ 265,08</b>		
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 6.730,65</b>	<b>€ 1.480,74</b>	<b>€ 8.211,39</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Mario Fabio Sardo)

**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)

AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche"  
 PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

### IMPORTI ANCORA DA LIQUIDARE

	<b>Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Totale</b>
		€ 10.622,26	€ 10.622,26
	<b>Rimangono</b>	€ <b>6.818,64</b>	€ <b>6.818,64</b>

Speso	N	Oggetto	Imponibile	TOTALE	Protocollo Disposizione di Pagamento / Mandato	
					Prot. n.	del
	1	Musco Valeria	€ 42,49	€ 42,49	da pagare	
	2	La Ferla Ciro	€ 123,50	€ 123,50	da pagare	
	3	Cottone Giuseppe	€ 123,50	€ 123,50	da pagare	
	4	Calabro' Sebastiano	€ 123,50	€ 123,50	da pagare	
	5	Geom.Giancarla Patti	€ 1.011,24	€ 1.011,24	da pagare	
	6	Dott.ssa Cannizzaro Daniela	€ 254,94	€ 254,94	da pagare	
	7	Importo da accantonare	€ 2.124,45	€ 2.124,45	da incamerare da parte del Consorzio	
		<b>TOTALE SPESO</b>	€ <b>3.803,62</b>	€ <b>3.803,62</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Mario Fabio Sardo)

**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)

AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

### I.V.A. 22%

		I.V.A. 22%	Totale
b.6	I.V.A.: 22%	su "Lavori principali + Perizia 1 + Perizia 2"	
			€ 728.722,28
			€ 114.367,98

Speso	N	oggetto	IVA
	1	Lavori	€ 581.355,67
2	Oneri accessori in Discarica	€ 23.691,28	
3	Prove di Laboratorio	€ 563,58	
4	Pubblicità e spese di Gara	€ 1.064,08	
5	Commissione di Collaudo e Collaudo Statico	€ 6.463,71	
6	Alta Sorveglianza	€ 1.215,96	
<b>TOTALE SPESO</b>			<b>€ 614.354,30</b>

AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

		I.V.A. 22 %	Totale
b.6	I.V.A.: 22%	su "Progetto stralcio di completamento + Perizia 1"	
			€ 98.980,24
			€ 9.347,85

Speso	N	oggetto	IVA
	1	Lavori	€ 65.057,31
2	Oneri accessori in Discarica	€ 1.368,60	
<b>TOTALE SPESO</b>			<b>€ 66.425,90</b>
3	Lavori + Oneri accessori in Discarica	€ 23.206,49	
<b>TOTALE DA PAGARE</b>			<b>€ 23.206,49</b>

<b>TOTALE IVA SPESA</b>	€	<b>680.780,20</b>
-------------------------	---	-------------------

<b>TOTALE IVA DA PAGARE</b>	€	<b>23.206,49</b>
-----------------------------	---	------------------

<b>TOTALE IVA</b>	€	<b>703.986,69</b>
-------------------	---	-------------------


Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**  
(Ing. Mario Fabio Sardo)



**Alta Sorveglianza**  
(Ing. Antonino Casciolo)



AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" PROGETTO GENERALE

b.7)	<b>Spese legali comprensive di IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Totale</b>
				€ 41.850,40
<b>Rimangono</b>				<b>€ 5.159,20</b>

Speso	N	Oggetto	importo	C.P.A.4%	IVA	Totale	Protocollo Disposizione di Pagamento	
							Prot. n.	del
	1	Avv. Seminara (fatt. n. 44 del 15/04/2013)	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 546,00	€ 3.146,00	4876/4877	29/12/2014
	2	Avv. Seminara (fatt. n. 94 del 26/07/2013)	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 546,00	€ 3.146,00		
	3	Avv. Condorelli (fatt. n. 17 del 27/08/2013)	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 546,00	€ 3.146,00	4876/4877	29/12/2014
	4	Avv. Condorelli ( fatt. 18 del 27/08/2013)	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 546,00	€ 3.146,00		
	5	Avv. Condorelli n. 24 del 04/09/2014	€ 7.000,00	€ 280,00	€ 1.601,60	€ 8.881,60	4876/4877	29/12/2014
	6	Avv. Condorelli 25 del 04/09/2014	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 572,00	€ 3.172,00		
	7	Avv. Seminara n. 99 del 25/08/2014	€ 7.000,00	€ 280,00	€ 1.601,60	€ 8.881,60	4876/4877	29/12/2014
	8	Avv. Seminara n.100 del 25/08/2014	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 572,00	€ 3.172,00		
		<b>TOTALE SPESO</b>	<b>€ 29.000,00</b>	<b>€ 1.160,00</b>	<b>€ 6.531,20</b>	<b>€ 36.691,20</b>		

Trapani li 03/11/2021

Roma li 15/3/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Mario Fabio Sardo)

**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)



AGC. N. 92 - "Interventi di manutenzione Straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche"


IMPORTO FINANZIAMENTO	€	5.156.615,63
TOTALE SPESA SOSTENUTA	€	4.110.093,96
TOTALE SPESA DA SOSTENERE	€	58.655,32
TOTALE SPESA FINALE	€	4.168.749,28
Economia Finanziamento	€	987.866,35

ACCREDITI MINISTERO	€	4.591.235,50
INTERESSI ATTIVI	€	405,08
TOTALE SPESA FINALE	€	4.168.749,28
SALDO DA RESTITUIRE AL MINISTERO	€	422.891,30
oltre alla dimostrazione di avvenuti pagamenti	€	58.655,32

Trapani lì 11/03/2021

**Responsabile Unico del Procedimento**


(Ing. Mario Fabio Sardo)



Roma lì 15/03/2021

**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)



AGC. N. 92 "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".

### Accrediti Ministero


ACCREDITATO	N. RATE	oggetto	TOTALE	Decreto	
				N°	del
	1°	I° RATEO	€ 295.600,00	239	18/12/2012
	2°	II° RATEO	€ 1.154.263,84	23659	10/11/2015
	3°	ANTICIPAZIONE III° RATEO	€ 1.115.987,95	9619	28/04/2016
	4°	IV° RATEO	€ 1.208.219,87	18904	14/07/2016
	5°	SALDO III° RATEO	€ 92.231,92	20268	03/08/2016
	6°	V° RATEO	€ 724.931,92	16549	25/05/2018
		<b>TOTALE ACCREDITATO</b>	€ <b>4.591.235,50</b>		

Trapani li 11/03/2021

Roma li 15/3/2021


**Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Mario Fabio Sardo)



**Alta Sorveglianza**

(Ing. Antonino Casciolo)





Regione Siciliana

## CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza

del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n° 467 de 12.09.2017)

Sede legale: Via Agnone, 68 - 96016 Lentini (SR)

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 36 DEL 16 DIC. 2020

**Oggetto:** Ricorso per ottemperanza a giudicato promosso dall' Impresa "Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO s.r.l." (P.I. 01505130888) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. Catania c/ Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mandatario.

#### Definizione bonaria della controversia.

L'anno duemilaventi il giorno SEDICI del mese di dicembre presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 6 Enna afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, giusta delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**VISTA** la delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;



**VISTA** la delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 50 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**VISTA** la delibera n. 28 del 14/09/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

**VISTO** il ricorso per ottemperanza a giudicato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. Catania, promosso dall' Impresa "Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO s.r.l." (P.I. 01505130888), in forza del decreto ingiuntivo n. 203/2020 pronunciato dal Tribunale di Civile di Siracusa - Sez. Seconda Civile in data 06.02.2020, reso esecutivo con provvedimento cronol. 6534/2020 del 24/06/2020, nel procedimento iscritto al R.G. n. 6359/19, notificato a mezzo raccomandata del 02/07/2020;

**VISTA** la nota prot. 3816 del 09/12/2020 con la quale il Consorzio, a fronte della totale definizione della lite, ha sottoposto a controparte la valutazione di un bonario componimento della controversia con la chiusura a saldo e stralcio mediante:

- pagamento del 60% della sorte capitale ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 203/2020 del Tribunale di Civile di Siracusa - Sez. Seconda Civile, quantificata in € 64.376,60, entro il 31.12.2020;
- pagamento delle spese legali della procedura di ingiunzione, comprensive di IVA, C.P.A. ed esborsi, per complessive € 3.115,39, entro il 31.12.2020;
- pagamento del restante 40% della sorte capitale in numero quattro rate ciascuna dell'importo di € 10.729,43, con scadenze al 31.03.2021 per la prima, al 30.06.2021 per la seconda, 30.09.2021 per la terza, al 31.12.2021 per la quarta ed ultima rata;
- rinuncia da parte del creditore procedente agli interessi legali e moratori maturati e maturandi dall'insorgere del diritto al soddisfo;

**VISTA** la comunicazione del 10/12/2020, acquisita agli atti con prot. 3829 dell'11/12/2020, con la quale l'Impresa "Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO s.r.l." a mezzo legale, ha condizionato l'accettazione della proposta consortile anzidetta alla liquidazione, nell'ambito dell'accordo transattivo in argomento, della fattura n. 14 del 21.05.2020 dell'importo di € 2.852,64 oltre IVA, emessa dalla dall' Impresa quale saldo dei lavori eseguiti e sottesi ai differenti giudizi promossi ed in oggetto identificati;

**VISTA** la nota prot. 3875 del 14/12/2020 con la quale l'intestato Ente ha accettato l'avanzata controproposta con la conseguente previsione di pagamento dell'anzidetta fattura entro la data del 31.12.2020, in conseguenza del quale il creditore procedente non avrà null'altro a pretendere dall'intestato Consorzio sia in ordine ai procedimenti giudiziari incardinati, sia relativamente ad ogni altra questione sottesa ai giudizi medesimi;

**RITENUTO** pertanto necessario e conveniente per l'Ente procedere alla definizione della controversia in argomento secondo le modalità previste nelle su individuate note prot. 3816 del 09/12/2020, nella successiva controproposta del 10/12/2020 acquisita agli atti con prot. 3829 dell'11/12/2020 nonché nella comunicazione di accettazione formulata con nota prot. 3875 del 14/12/2020.

**CON** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente.


**DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** della formalizzazione della chiusura bonaria della controversia tra la l'Impresa "Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO s.r.l." ed il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa ai patti e condizioni contenuti nelle note prot. 3816 del 09/12/2020, nella successiva controproposta del 10/12/2020 acquisita agli atti con prot. 3829 dell'11/12/2020, nonché, nella comunicazione di accettazione formulata con nota prot. 3875 del 14/12/2020;

**DI DARE MANDATO** al Direttore Generale del Consorzio di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento secondo le modalità stabilite nell'accordo di componimento della lite e le disponibilità di bilancio sul capitolo 100429 .


**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giuseppe Barbagallo)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Sig. Francesco Nicodemo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Segreteria**

(Dott. Andrea Zarbano)

**Il Dirigente dell'Area Amministrativa ad interim**

(Dott. Giosue La Terra)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria**

(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

*Daniela Cannizzaro*


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 36 del 16 DIC. 2020 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo ([www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)) sezione Albo Pretorio dal 17 DIC. 2020 al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**

(Dott. Andrea Zarbano)



Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P.R. Sic. n. 487 del 12.09.2013)  
giunta Distribuzione Contrattazione n. II del 10.10.2017

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa  
Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 0958320723  
fax 0957902690  
web: [www.conorzio10sr.it](http://www.conorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.conorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.conorzio10sr.it)

Prot. n. 3816 del - 9 DIC. 2020

All' **Avv. Benedetta Caruso**  
[benedetta.caruso@pec.ordincavvocaticatania.it](mailto:benedetta.caruso@pec.ordincavvocaticatania.it)

**OGGETTO:** Ricorso per ottemperanza a giudicato promosso dall' Impresa "*Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO s.r.l.*" (P.I. 01505130888) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. Catania c/ Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mandatario.

**Definizione bonaria della controversia.**

Visto il ricorso per ottemperanza a giudicato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. Catania, promosso dalla Sua assistita, Impresa "*Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO s.r.l.*" (P.I. 01505130888), in forza del decreto ingiuntivo n. 203/2020 pronunciato dal Tribunale di Civile di Siracusa - Sez. Seconda Civile in data 06.02.2020, reso esecutivo con provvedimento cronol. 6534/2020 del 24.06.2020, nel procedimento iscritto al R.G. n. 6359/19, notificato a mezzo raccomandata del 02.07.2020 e facendo seguito alle interlocuzioni intercorse con il titolare dell'Impresa creditrice in data 04.12.2020, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa è esposto ad una rilevante situazione debitoria che non ha consentito e non consente di far fronte in tempi ragionevoli all'estinzione delle numerose pendenze economiche, compromettendo, tra l'altro, il regolare svolgimento dei propri compiti d'istituto.

Nell'ottica di un progressivo risanamento dell'Ente e nel rispetto delle norme previste in materia di cronologia dei pagamenti, l'Amministrazione consortile intende sottoporre alla S.V., n.q. di procuratore dell'Impresa "*Progetti Appalti & Costruzioni PRO.A.CO s.r.l.*" (P.I. 01505130888), una possibile soluzione per l'estinzione della pendenza in argomento.

Senza che la presente proposta possa valere come ammissione di responsabilità o riconoscimento del debito, ma solo al fine di addivenire a una bonaria composizione della vertenza si chiede di valutare la possibilità di una chiusura a saldo e stralcio mediante:

- pagamento del **60% della sorte capitale** ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 203/2020 del Tribunale di Civile di Siracusa - Sez. Seconda Civile, quantificata in **€ 64.376,60, entro il 31.12.2020;**



- pagamento delle spese legali della procedura di ingiunzione, comprensive di IVA, C.P.A. ed esborsi, per complessive € 3.115,39, entro il 31.12.2020;
- pagamento del restante 40% della sorte capitale in numero quattro rate ciascuna dell'importo di € 10.729,43, con scadenze al 31.03.2021 per la prima, al 30.06.2021 per la seconda, 30.09.2021 per la terza, al 31.12.2021 per la quarta ed ultima rata;
- rinuncia da parte del creditore procedente agli interessi legali e moratori maturati e maturandi dall'insorgere del diritto al soddisfo.

Si invita a valutare la formulata proposta anche alla luce della circostanza che l'Assemblea Regionale Siciliana, dopo le favorevoli valutazioni delle commissioni competenti, è attualmente impegnata ad esaminare il D.D.L. 585 dell'1/7/2019 rubricato "Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale", proposto dal Governo quale disegno di riforma dell'intero comparto in argomento, il quale prevede la nascita di un unico Consorzio di Bonifica e Irrigazione Siciliano e la liquidazione di quelli attualmente in essere.

La previsione legislativa prevede che la procedura di liquidazione (art. 45) venga avviata da un Commissario Liquidatore all'uopo nominato che dovrà eseguire la rilevazione della massa dei passivi e, verificata la regolarità amministrativa e contabile, avviare le procedure di definizione concordata dell'esposizione debitoria sulla base delle istanze dei creditori interessati.

La votazione assembleare del D.D.L. in argomento è calendarizzata nell'ambito dei lavori per l'approvazione della prossima legge di stabilità regionale

Appare chiaro, quindi, che nell'ipotesi normativamente prevista dell'avvio della procura di liquidazione dell'Ente le possibilità di recupero del credito diverrebbero oltremodo difficoltose con verosimili percentuali di soddisfo complessivamente inferiori a quelle suindicate.

Alla luce quanto esposto si rimane in attesa di cortese solerte riscontro chiarendo che in caso favorevole il Consorzio provvederà alla formalizzazione dei consequenziali atti amministrativi compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Capo Settore Segreteria  
(Dott. ~~Andrea Zarbano~~)

Il Dirigente dell'Area Amministrativa *ad interim*  
(Dott. ~~Giuseppe La Terra~~)

Il Direttore Generale  
(Dott. ~~Giuseppe Barbagallo~~)



Il Commissario Straordinario  
(~~Francesco Nicodemo~~)





Regione Siciliana

## Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017

Sede legale : Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8 DEL 16-02-2021

**OGGETTO:** Adozione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 e art. 31 c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e art.149 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario.

L'anno duemilaventuno il giorno SEBICI del mese di febbraio presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. n. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**VISTA** la delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 che all'art. 113 prevede la costituzione di un fondo (a valere sugli stanziamenti relativi ai lavori da eseguire) in misura non superiore al 2% dell'importo di lavori, servizi e forniture, come individuato a base di gara, da destinare alla incentivazione dello svolgimento delle funzioni



tecniche, da parte dei dipendenti pubblici, per attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RÚP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;

**DATO ATTO** che il suindicato art. 113 al comma 3 prevede inoltre che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito venga ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori;

**DATO ATTO** altresì che al comma 4 la norma prevede che il restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, venga destinato "...all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”;

**VISTO** l'art. 149 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario che prevede che la corresponsione degli incentivi in argomento venga disciplinata dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni anche ai sensi di quanto previsto al 3° comma di tale ultimo articolo che dispone l'attivazione della contrattazione integrativa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 6062 del 28/06/2019 è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali per il rilascio del parere di competenza il Regolamento di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 e art. 31 c.12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e art.149 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica;

**VISTA** la nota prot. n. 23 del 20/02/2020 con cui il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione Ing. Eugenio Pollicino, ha inviato all'Amministrazione consortile il suddetto Regolamento per il relativo avvio dell'istruttoria approvativa;

**CONSIDERATO** che gli incontri con le Organizzazioni Sindacali, convocate con note prot. n. 1070/2020 e prot. n. 1258/2020, per esprimere il parere sul Regolamento indicato in epigrafe hanno subito dei rinvii, per espresse richieste delle stesse OO.SS.;

**DATO ATTO**, pertanto, che alla data odierna non risulta acquisito il parere delle OO.SS. in ordine al suddetto Regolamento, in loro possesso sin dal 28/06/2019;

**RITENUTO**, in ogni caso, doveroso e non più procrastinabile procedere all'approvazione del Regolamento in argomento al fine di adempiere a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016;

**CON** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe Barbagallo;

#### **DELIBERA**


**DI APPROVARE** il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 e art. 31 c.12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., e art.149 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, allegato alla presente delibera per farne parte integrale e sostanziale.

**DI DARE MANDATO** al Direttore Generale di porre in essere ogni adempimento consequenziale, ivi compresa l'istituzione di apposite poste di bilancio ove far confluire il 20% del fondo e da utilizzare per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Consorzi Mandatari.


**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giuseppe Barbagallo)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Francesco Nicodemo)




Istruttoria – Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

**Il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione**  
(Dott.Ing. Eugenio Pollicino)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 8 del 16.02.2019<sup>2021</sup> è stata pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonificasiciliaorientale.it](http://www.consorziobonificasiciliaorientale.it)) dal 17.02.2021  
al \_\_\_\_\_.

Catania, li .....



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SICILIA ORIENTALE

## REGOLAMENTO

**CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 ED ALL'ART. 31 COMMA 12 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., ALL'ART. 149 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO (VALIDO DAL 1/01/2019 AL 31/12/2022)**

### Art.1

#### **Definizioni ed ambito d'applicazione**

1. Col termine "Codice" si intende il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed il D.Lgs. n. 56/2017, col termine "Consorzio" si intende il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale.
2. Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'art. 149 del contratto collettivo nazionale del lavoro (d'ora in poi CCNL) per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione delle quote degli **"Incentivi per funzioni tecniche"** spettanti al personale del Consorzio che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, di responsabile unico del procedimento (d'ora in poi R.U.P.), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Non è consentita la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche (Linea guida ANAC n. 1, art. 5.1).
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice "...Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti...".

Per ogni contratto da eseguire avente per oggetto un lavoro, deve essere nominato un R.U.P. che si avvale di un direttore dei lavori.

Per ogni esecuzione di contratto avente per oggetto servizi o forniture deve essere nominato un R.U.P. che si avvale di un direttore dell'esecuzione del contratto.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il R.U.P. deve essere un tecnico (art. 31 comma 6 del Codice).

4. Il Consorzio, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice e dalla nota dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari - Servizio I (Vigilanza Consorzi

di Bonifica) n. 41261 del 20/12/2011, provvederà a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi dei propri dipendenti che svolgono funzioni di R.U.P., progettista, direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, direttore dell'esecuzione del contratto, collaudatore e coordinatore per la progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 2**

### **Destinazione del fondo**

1. Gli "Incentivi per le funzioni tecniche" sono ripartiti, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, esclusivamente per le attività elencate all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
2. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 28 del Codice, le quote del fondo di cui all'art. 113 comma 1 del medesimo Codice sono ripartite sulla base dell'importo complessivo dei lavori, servizi e forniture.

## **Art. 3**

### **Costituzione e quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche**

1. Il fondo di cui all'art 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo complessivo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara. La superiore somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.
2. Il fondo di cui al comma precedente è inserito tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera, e caricato sul capitolo di bilancio relativo al servizio ed alla fornitura da effettuare.

Nel quadro economico dell'opera, nel caso di lavori, e nell'appropriato capitolo di bilancio nel caso di forniture e servizi, deve riportare l'importo complessivo dell'incentivo con la dicitura "incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii".

3. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti, viene determinato per scaglioni di importi di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:
  1. fino a € 1.000.000,00: aliquota incentivo 2,00%;
  2. tra € 1.000.000,00 e € 15.000.000,00: come al punto 1 fino a € 1.000.000, 1,90% per la restante parte;
  3. tra € 15.000.000,00 e € 25.000.000,00: come al punto 2 fino a € 15.000.000, 1,80% per la restante parte;
  4. tra € 25.000.000,00 e € 30.000.000,00: come al punto 3 fino a € 25.000.000, 1,50% per la restante parte;
  5. tra € 30.000.000,00 e € 50.000.000,00: come al punto 4 fino a € 30.000.000, 1,00% per la restante parte;
  6. oltre € 50.000.000,00: come al punto 5 fino a € 50.000.000, 0,50% per la restante parte.
4. L'80% del fondo come sopra individuato viene ripartito, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, tra il personale di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice nonché tra i collaboratori,



e per il restante 20% viene destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione, presso il Consorzio, di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

Il R.U.P. propone al competente Dirigente di Area la destinazione del 20% del fondo, il cui importo è esplicitamente e motivatamente inserito fra le somme a disposizione del progetto, ed impiegato contestualmente all'esecuzione dei lavori. Lo stesso R.U.P. cura personalmente, previo acquisizione del visto del Dirigente d'Area, l'istruttoria completa necessaria all'acquisizione del bene per il quale è stata destinata la predetta percentuale, avvalendosi del collaboratore assegnato.

5. Relativamente ai lavori, i coefficienti di ripartizione dell'80% del fondo come calcolato con i criteri di cui al comma 3 del presente articolo, sono attribuiti alle varie figure professionali intervenute secondo le seguenti percentuali:

- a) Responsabile Unico del Procedimento .....27,00%
- b) Valutazione preventiva del progetto.....14,00%
- c) Esecuzione, direzione lavori, contabilità e collaudo.....59,00%

Relativamente alle forniture ed ai servizi, i coefficienti di ripartizione dell'80% del fondo, come calcolato con i criteri di cui al comma 3 del presente articolo, sono attribuiti alle varie figure professionali intervenute, secondo le seguenti percentuali:

- a) R.U.P..... 30,00%
- b) Valutazione preventiva della fornitura o dei servizi ..... 12,00%
- c) Direttore dell'esecuzione, contabilità e verifica conformità..... 58,00%

6. Le quote di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 3 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali, su proposta del R.U.P. vistata dal competente Dirigente di Area, in conformità alle percentuali indicate negli allegati A) e B) del presente Regolamento. Per la determinazione delle sub percentuali relative alla *direzione lavori, contabilità e collaudo* dell'allegato A) si fa riferimento ai parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal D.M. n. 143 del 31/10/2013) in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i coefficienti calcolati per un importo delle opere pari ad € 1.000.000,00 di categoria IDRAULICA - D.04 *Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità*:

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P).$$

I parametri «V», «G» e «P» sono costanti, mentre per il parametro «Q» si fa riferimento alla Tav. Z-2 „ Prestazioni e parametri (Q) di incidenza” allegati al D.M. 143 del 31/10/2013, calcolandone i valori come di seguito indicato.

		IDRAULICA – D.04				
		Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. «Q»	Incidenza %	% calcolata
Esecuzione lavori	1	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,42	37,37%	22,05
	2	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,04	3,56%	2,10
	3	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,1	8,90%	5,25
	4	Qcl.05/1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "Geologo"	0,0795	7,07%	4,17
	5	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,06	5,34%	3,15
	6	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0525	4,67%	2,76
	7	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	22,24%	13,12
Collaudo	8	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo +revisione contabile+ collaudo statico *	0,122	10,85%	6,40
		<b>totale coefficienti</b>		<b>1,124</b>	<b>100,00%</b>	<b>59,00</b>
		(*) per il collaudo statico si è considerata una incidenza del 10% sull'importo totale delle opere				

La determinazione della percentuale di applicazione è ottenuta riparametrando le percentuali su base 59.

Le aliquote per i collaboratori, non previste nel calcolo del compenso di cui al D.M. 143/2013, sono inserite nella Tabella A, riducendo proporzionalmente le aliquote delle altre voci come di seguito.



		% Calcolata da Tabella D.04	% Assegnata TABELLA A
c.1	Direttore dei Lavori (1+2)	24,15	21,90
c.2	Direttore operativo Geologo (4)	4,17	3,78
c.3	Direttore/i Operativo/i e contabilità (3+6)	8,00	7,26
c.4	CSE (coordinatore sicurezza) (7)	13,12	11,90
c.5	Collaboratore tecnico : Espropri	n.p.	1,50
c.6	Collaboratori amministrativi	n.p.	2,00
c.7	Ispettori di cantiere (5)	3,15	2,86
c.8	Assistenti tecnici	n.p.	1,00
c.9	Collaudatore tecnico amministrativo/statico (8)	6,40	5,80
c.10	Assistenti amministrativi	n.p.	1,00
		59,00	59,00

7. Le prestazioni relative ai punti a) del comma 5 del presente articolo, relativamente ai lavori, servizi e forniture si intendono per le attività riportate nei relativi articoli del Codice e per come meglio descritto nelle specifiche linee guida pubblicate dall'ANAC: "Nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di appalti e concessioni". Le prestazioni di cui al punto c) del comma 5 del presente articolo, relativamente ai lavori, si intendono per le attività riportate nei relativi articoli del Codice e per come meglio descritto nelle specifiche linee guida pubblicate dall'ANAC: "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo della esecuzione del contratto" e dal D.M. del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 49 del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Le prestazioni relative ai punti c) del comma 5 del presente articolo, relativamente ai servizi e forniture, si intendono per le attività riportate nei relativi articoli del Codice e per come meglio descritto nelle specifiche linee guida pubblicate dall'ANAC: "Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto".

I Collaboratori del R.U.P. e dei tecnici incaricati delle attività sopra indicate, inquadrati nei parametri contrattuali delle Aree "A" e "B" del vigente CCNL per dipendenti dei Consorzi di bonifica, vengono proposti dal R.U.P. e incaricati dalla Direzione Generale una volta assunto il parere positivo obbligatorio del competente Dirigente di Area, di volta in volta per ciascun lavoro, servizio o forniture.

In ordine alle attività dei collaboratori amministrativi sopra descritte, il mancato adempimento nei tempi o secondo le modalità indicate dal R.U.P. delle attività loro assegnate, costituisce, in mancanza di giustificata motivazione, motivo di comunicazione alla Dirigenza d'Area, alla Direzione Generale dell'Ente ed all'Amministrazione Consortile, le quali - secondo le rispettive



competenze - dispongono la revoca e la nomina al soggetto inadempiente e la nomina di altro collaboratore, fatte salve le attività concernenti gli aspetti disciplinari.

8. I corrispettivi per incarichi di cui al precedente comma 5 non svolti da dipendenti dell'Amministrazione e affidati a professionisti esterni, costituiscono, come per Legge, economia a vantaggio del fondo per l'innovazione.
9. Il R.U.P., su disposizione dell'Amministrazione o della Direzione e/o della competente Dirigenza di Area, può, motivando la scelta, decidere di fare eseguire la progettazione definitiva e/o esecutiva da personale interno.
10. Nel caso ad una o più attività riportate all'interno dell'allegato A partecipi più di una persona, è cura del R.U.P., ad insindacabile giudizio condiviso con il Dirigente di Area competente, suddividere le percentuali pertinenti in relazione al personale partecipante ed alle attività effettivamente svolte.
11. Nel caso in cui il direttore dei lavori espliciti altresì le funzioni di direttore operativo, avrà diritto a ricevere anche la relativa aliquota di quest'ultimo.
12. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudatore.

#### **Art. 4**

##### **Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure**

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il personale interessato è quello individuato dagli articoli 101, 102 e 113 del Codice, in relazione alle funzioni da svolgere.
2. Le risorse sono ripartite tenendo conto delle responsabilità effettivamente assunte e del lavoro effettivamente svolto.
3. Per gli affidamenti relativi a lavori, il R.U.P. deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi (Linea guida ANAC n. 3). Per i lavori e limitatamente ai servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, il R.U.P. deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale, scelto in relazione alle proprie competenze professionali, secondo i criteri stabiliti dall'art. 31 e dalle relative linee guida dell'ANAC. Il R.U.P. dei lavori, qualunque sia la fonte di finanziamento, deve essere nominato con Determina della Direzione Generale.
4. Per gli affidamenti relativi ai servizi ed alle forniture, il R.U.P. deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture (Linea guida ANAC n. 3). Qualunque sia la fonte di finanziamento, il R.U.P. per i servizi e le forniture, figura di formazione anche non tecnica, deve essere nominato con Determina della Direzione Generale.

5. Per ciascun intervento, il Direttore Generale del Consorzio, con propria determina dirigenziale, provvede alla liquidazione delle competenze alle figure professionali che hanno partecipato agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, previa redazione di apposita documentazione predisposta dal R.U.P., dalla quale risultino tutte le figure che hanno preso parte all'intervento con le relative attività svolte e i tempi effettivamente impiegati rispetto a quelli pianificati.
6. I compiti del R.U.P. sono contenuti nell'art 31 del Codice e nella Linea guida n. 3 dell'ANAC.
7. Nella scelta delle figure professionali di cui agli articoli 101, 102 e 113 del Codice, da proporre, all'Amministrazione, il R.U.P., sentito il Dirigente di Area competente, terrà conto in ordine di priorità decrescente, dei seguenti criteri:
  - a) rapporto di fiducia maturato con il R.U.P. a seguito di altre esperienze lavorative;
  - b) professionalità, conoscenze, competenze ed esperienze attinenti al tipo d'intervento da eseguire (tipologia, complessità, durata, importo);
  - c) criteri di rotazione.

#### **Art. 5**

##### **Penalità per errori, omissioni progettuali, ritardi e maggiorazione dei costi.**

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati entro i termini previsti e in mancanza di giustificata motivazione, al componente responsabile della redazione dell'elaborato di che trattasi è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1% del compenso spettante con riferimento alla tabella A) allegata, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.
2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili al componente o al gruppo. La giustificazione del ritardo è riconosciuta con provvedimento della Direzione Generale, sentito il R.U.P. o il Dirigente dell'Area di riferimento.

#### **Art.6**

##### **Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo, sostituzione del R.U.P. e di altri soggetti incaricati**

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo a base d'asta.
2. La distribuzione del fondo è proposta dal R.U.P., con visto del competente Dirigente di Area, in conformità a quanto indicato al comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.
3. La Determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale dell'Ente, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P. vistate dal competente Dirigente di Area.
4. L'incentivo è liquidato:



- al nucleo di valutazione preventiva dei progetti, dei servizi e delle forniture, nella misura del 100% dell'importo stabilito dall'art. 3 comma 5 lettere b), all'avvenuto finanziamento;
  - al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione ed alla relativa struttura di supporto, nella misura del 90% di quanto ad essi spettante proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, servizi o forniture, e del 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità;
  - al R.U.P. ed ai diretti collaboratori, nella fase di valutazione preventiva dei progetti, servizi e forniture, nella misura del 10% dell'importo stabilito dall'art. 3 comma 5 lettere a), dopo l'approvazione dell'intervento, dell'80% in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, servizi e forniture e del restante 10% dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità.
5. Qualora l'Amministrazione non intenda procedere all'aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura, l'incentivo è erogato al personale interno intervenuto in proporzione alle attività effettivamente svolte e completate.
6. Le attività di programmazione vengono eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Codice e dai decreti ad esso collegati (comma 8, art. 21 del medesimo Codice). Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto o il servizio o la fornitura non venga approvata.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. Per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la propria responsabilità, il R.U.P. può essere sostituito a seguito delle seguenti evenienze:
- a) decadenza del rapporto di lavoro per entrata in quiescenza;
  - b) trasferimento ad altro Ente;
  - c) altri motivi ostativi;
  - d) revoca del mandato.
- In tali casi, ad eccezione del punto d), il R.U.P. ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte, come certificate dal R.U.P. subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
9. Intervenuta la sostituzione del R.U.P., ovvero delle altre figure tecniche e amministrative, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale, salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

#### Art. 7

#### Disposizione finale



I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della Legge, costituiscono parte integrante della relativa delibera di approvazione.

## Art. 8

### Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo le intervenute superiori approvazioni, il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera di esecutività del Commissario Straordinario. Inoltre il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che siano già state accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

<b>ALLEGATO A</b>					
<b>a</b>	<b>R.U.P.</b>			27,00%	27,00%
	a.1	Fase approvazione progetto		4,00%	
	a.2	Fase affidamento		7,00%	
	a.3	Fase esecuzione		15,00%	
	a.4	Fase collaudo		1,00%	
				27,00%	
<b>b</b>	<b>VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL PROGETTO</b>			14,00%	14,00%
	b.1	<b>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>			
		b.1.1	R.U.P	3,00%	
		b.1.2	tecnico incaricato della valutazione preventiva (progettista Studio fattibilità tecnico economica)	5,00%	
		b.1.3.1	Collaboratore tecnico: Geologo	4,00%	
		b.1.3.2	Collaboratore tecnico : Espropri	1,00%	
		b.1.4	Collaboratori Amministrativi	0,50%	
		b.1.5	Assistenti tecnici	0,50%	
				14,00%	
<b>c</b>	<b>ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COLLAUDO</b>			59,00%	59,00%
		c.1	Direttore dei Lavori	21,90%	
		c.2	Direttore operativo Geologo	3,78%	
		c.3	Direttore/i Operativo/i e contabilità	7,26%	
		c.4	CSE (coordinatore sicurezza)	11,90%	
		c.5	Collaboratore tecnico : Espropri	1,50%	
		c.6	Collaboratori amministrativi	2,00%	
		c.7	Ispettori di cantiere	2,86%	
		c.8	Assistenti tecnici	1,00%	
		c.9	Collaudatore tecnico amministrativo/statico	5,80%	
		c.10	Assistenti amministrativi	1,00%	



					59,00%	
						100,00% 100

**RIEPILOGO**

<b>R.U.P.</b>		<b>30,00%</b>
<b>Tecnico incaricato della valutazione preventiva</b>		<b>5,00%</b>
<b>Direttore dei Lavori</b>		<b>21,90%</b>
<b>CSE (coordinatore sicurezza)</b>		<b>11,90%</b>
<b>Direttore/i Operativo/i e contabilità</b>		<b>7,26%</b>
<b>Ispettori di cantiere</b>		<b>2,86%</b>
<b>Collaboratore tecnico: Geologo</b>		<b>7,78%</b>
<b>Collaboratore tecnico : Espropri</b>		<b>2,50%</b>
<b>Collaboratori amministrativi</b>		<b>2,50%</b>
<b>Assistenti tecnici</b>		<b>1,50%</b>
<b>Assistenti amministrativi</b>		<b>1,00%</b>
<b>Collaudatore tecnico amm.vo/statico</b>		<b>5,80%</b>
	<b>SOMMANO</b>	<b>100,00%</b>

**ALLEGATO B**

a	R.U.P.			30,00%	30,00%
a.1	Raccolta dati esigenze di fornitura annuali	Valutazione preventiva della fornitura e/o del servizio	10,00%		
a.2	Ricerche di mercato		5,00%		
a.3	Affidamento	Esecuzione, contabilità, verifica conformità	12,00%		
a.4	Verifica conformità ed accettazione		3,00%		
			30,00%		
<b>b</b>	<b>VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA FORNITURA E/O DEL SERVIZIO</b>			<b>12,00%</b>	<b>12,00%</b>
b.1	Collaboratore Amministrativo		4,00%		
b.2	Collaboratore tecnico		5,00%		
b.3	Assistente tecnico		1,00%		
b.4	Assistente amministrativo		2,00%		
			12,00%		
<b>c</b>	<b>ESECUZIONE, CONTABILITA', VERIFICA CONFORMITA'</b>			<b>58,00%</b>	<b>58,00%</b>
c.1	Direttore dell'esecuzione	art. 102 comma 1	28,00%		
c.2	Assistenti del Direttore dell'esecuzione	art. 101 comma 6 bis	10,00%		
c.3	Collaboratori amministrativi		6,00%		
c.4	Collaboratori tecnici	anche per la sicurezza qualora necessario	4,00%		
c.5	Assistenti amministrativi		3,00%		
c.6	Assistenti tecnici		2,00%		
c.7	Verificatore di conformità	art. 102 comma 2	5,00%		
			58,00%		
				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Protocollo nr. 0001436  
del 16/03/21 AOO  
Ente: Consorzio di Bonifica (10)  
SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia  
Orient.

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

**LAVORI:** PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche.  
*PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. C.U.P.B69E05000090001.*

**Finanziamento:** Decreto n. 80 dell'11/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud.

## CERTIFICATO PAGAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL 05.03.2021

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il progetto AGC. 92 *Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche;*

**VISTO** il decreto n. 80 dell'11.05.2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – *Gestione Commissariale Ex Agensud;*

**VISTO** il decreto n. 236 del 26.11.2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – *Gestione Commissariale Ex Agensud;*

**VISTO** l'at. 113 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Incentivi per funzioni tecniche);

**VISTO** il *Decreto n. 5339 del 14.02.2020* del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;

**VISTO** il *Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 21.02.2020* ed approvato con delibera consortile N° 6 del 05.05.2020;

**VISTA** la *Deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 16.02.2021*, con la quale è stato approvato il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 ed all'art. 31 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e art. 149 del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;

**RITENUTO** che l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, prevede la costituzione di un fondo (a valere sugli stanziamenti relativi ai lavori da eseguire) non superiore al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, da destinare all'incentivazione delle funzioni tecniche da parte dei dipendenti pubblici, che lo stesso articolo prevede inoltre che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito venga ripartito tra il personale che svolge le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, e che il restante 20% venga destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali etc.

**VISTO** il Regolamento Consortile che stabilisce, per i lavori di che trattasi, la seguente ripartizione:

- Importo lavori a base d'asta:		531.113,02 €
Importo da destinare	2%	10.622,26 €
- all'incentivazione		
- Importo da accantonare	20%	2.124,45 €
- Importo da ripartire per il personale	80%	8.497,81 €

**CONSIDERATO** che l'importo dell'80% di cui art.113 D.Lgs 50/2016, destinato all'incentivazione è pari alla somma di € 8.497,81;

**CONSIDERATO** che l'art. 8 del Regolamento per il calcolo degli incentivi è ripartito nello specifico secondo Allegato "A", come di seguito rappresentato:

a)	R.U.P.			27%	2.294,41 €
----	--------	--	--	-----	------------

a.1	Fase approvazione progetto			4,00%	339,91 €	Economie
a.2	Fase affidamento			7,00%	594,85 €	Economie
a.3	Fase esecuzione			15,00%	1.274,67 €	Economie
a.4	Fase collaudo			1,00%	84,98 €	Economie
				<b>27,00%</b>	<b>2.294,41 €</b>	

b)	VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL PROGETTO			14%	1.189,69 €
----	-------------------------------------	--	--	-----	------------

b.1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
		b.1.1.	R.U.P.	3,00%	254,93 €	Economie
		b.1.2.	tecnico incaricato della valutazione preventiva (progettista studio fattibilità tecnico economica)	5,00%	424,89 €	Economie
		b.1.3.1	Collaboratore tecnico: Geologo	4,00%	339,91 €	Economie
		b.1.3.2.	Collaboratore tecnico: Espropri	1,00%	84,98 €	Economie
		b.1.4.	Collaboratori Amministrativi	0,50%	42,49 €	da ripartire
		b.1.5.	Assistenti tecnici	0,50%	42,49 €	da ripartire
				<b>14,00%</b>	<b>1.189,69 €</b>	

c)	ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ E COLLAUDO			59%	5.013,71 €
----	--	--	--	-----	------------

		C.1	Direzione Lavori	21,90%	1.861,02 €	Economie
		C.2	Direttore Operativo Geologo	3,78%	321,22 €	Economie
		C.3	Direttore/i Operativo/i e contabilità	7,26%	616,94 €	Economie
		C.4	CSE(cordinatore sicurezza)	11,90%	1.011,24 €	da ripartire
		C.5	Collaboratore Tecnico: Espropri	1,50%	127,47 €	Economie
		C.6	Collaboratori Amministrativi	2,00%	169,96 €	da ripartire
		C.7	Ispettore di cantiere	2,86%	243,04 €	da ripartire
		C.8	Assistenti tecnici	1,00%	84,98 €	da ripartire

C.9	Collaudatore tecnico amministrativo/statico	5,80%	492,87 €
C.10	Assistenti Amministrativi	1,00%	84,98 €
		<b>59,00%</b>	<b>5.013,71 €</b>

*Economie  
da ripartire*

**CONSIDERATO** che il personale tecnico ed amministrativo che ha collaborato alla realizzazione dell'intervento, a supporto del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, è il seguente:

- *Musco Valeria;*
- *La Ferla Ciro;*
- *Cottone Giuseppe;*
- *Calabro' Sebastiano;*
- *Geom. Giancarla Patti;*
- *Dott.ssa Cannizzaro Daniela.*

**RITENUTO** dunque di dovere liquidare l'incentivo al personale tecnico ed amministrativo impegnato nell'intervento in questione, nella misura massima prevista dal Regolamento di ripartizione, per un importo ammontante ad **€ 1.679,17**, così suddiviso:

b.1.4.	Collaboratori Amministrativi (MuscoValeria)	42,49 €
b.1.5.	Assistenti tecnici (La Ferla Ciro,Cottone Giuseppe,Calabro' Sebastiano)	42,49 €
C.4	CSE(cordinatore sicurezza) - (Geom. Patti Giancarla)	1.011,24 €
C.6	Collaboratori Amministrativi (Dott.ssa Cannizzaro Daniela)	169,96 €
C.7	Ispettore di cantiere (La Ferla Ciro,Cottone Giuseppe,Calabro' Sebastiano)	243,04 €
C.8	Assistenti tecnici (La Ferla Ciro,Cottone Giuseppe,Calabro' Sebastiano)	84,98 €
C.10	Assistenti Amministrativi (Dott.ssa Cannizzaro Daniela)	84,98 €
	<b>totale</b>	<b>1.679,17 €</b>

e che l'importo da accantonare nella misura del 20% pari ad **€ 2.124,45**, destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali etc, venga incamerato dal Consorzio.

### **CERTIFICA**


di **IMPEGNARE, LIQUIDARE e PAGARE** gli incentivi al personale tecnico ed amministrativo impegnato durante la fase di esecuzione dei lavori, effettuato sulla base del Regolamento adottato e che ammontano complessivamente ad **€ 1.679,17**, così suddivisi:

Musco	42,49 €
La Ferla Ciro	123,50 €
Cottone Giuseppe	123,50 €
Calabro' Sebastiano	123,50 €
Geom.Giancarla Patti	1.011,24 €
Dott.ssa Cannizzaro Daniela	254,94 €
	<b>1.679,17 €</b>



e di **INCAMERARE**, nella misura del 20%, l'importo di € **2.124,45**, destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali etc..

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
(Dott. Ing. *Mario Fabio Sardo*)





Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
fax 095/902690

web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

Prot. 3771 DEL → DIC. 2020

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Ing. Mario Fabio Sardo

Oggetto: Prog. A/GC n. 92 "Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" – RICHIESTA IMPORTO INTERESSI ATTIVI MATURATI

In riscontro alla pervenuta richiesta del 25.11.2020, acquisita al protocollo atti con il n. 3586, si comunica che l'importo degli interessi attivi maturati nel c/c vincolato al progetto dal 2014 ad oggi ammonta a **complessivi € 405,08 netti**.

Considerato che la fase di rendicontazione finale del progetto citato in epigrafe volge al termine, si trasmettono in allegato tutti gli estratti conto sinora emessi dall'Istituto Tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Siracusa con le singole movimentazioni sul conto vincolato al fine di facilitare i controlli e le dichiarazioni a cura del RUP al Delegato per l'Alta Sorveglianza e all'Ente finanziatore.

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott. Maria La Terra)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

Allegati in formato zip:

- n. 2 E/C anno 2014
- n. 4 E/C anno 2015
- n. 4 E/C anno 2016
- n. 4 E/C anno 2017
- n. 4 E/C anno 2018
- n. 4 E/C anno 2019
- n. 3 E/C anno 2020



Mandatato senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.Preg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 26.10.2017

Protocollo nr.: 0003674  
del 22/06/18  
Ente: Consorzio di Bonifica 10  
SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia  
Orient.

ADD:



Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: www.consorzio10sr.it  
email: protocollo@consorzio10sr.it  
pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

Spett.le

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
**VIALE SANTA PANAGIA**  
**SIRACUSA**

**Oggetto: Disposizione di pagamento n. 1/2018 -- "Interventi di manutenzione straordinaria del canale B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO C.I.G. 7321321138 C.U.P. B69E05000090001 - Determina n. 69/2018 del Direttore Generale - Progetto A/GC n. 92**

Con la presente si dà disposizione per effettuare, a ½ bonifico bancario, il pagamento di seguito elencato:


➤ € 73.824,97 a favore di: PRO.A.CO. srl  
C.da Mastrella, 26  
97013 COMISO (RG)  
IBAN: IT05 0 01030 26300 00006 3488601

Si dà disposizione, inoltre, per effettuare, a ½ F24 allegati in triplice copia, il pagamento di seguito elencato:


➤ € 16.241,49 per pagamento I.V.A. (cod. 6041) sulla fattura n. 8 del 15.06.2018 della PRO.A.CO. srl a favore della Montepaschi SE.RI.T spa.

L'importo complessivo di € 90.066,46 va prelevato dal c/c n. 612523.92 intestato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e vincolato al summenzionato progetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Fabio Bizzini)



disp 1/2018 Prot. 3674 del 22/6/18



Mod. 999/2017

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTI**

**CODICE FISCALE** 9110107400897

**DATI ANAGRAFICI** CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

**DOMICILIO FISCALE** 96016 LENTINI S R VIA AGNONE N. 68

**CODICE FISCALE** del sostituto, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

**SEZIONE IMPOSTE**

IMPOSTE DIRETTE - IVA	6041	0006	2018	16.241,49	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
<b>TOTALE A</b>				<b>16.241,49</b>	<b>SALDO (A-B) 16.241,49</b>

**SEZIONE IMPOSTE**

<b>TOTALE C</b>					<b>SALDO (C-D)</b>

**SEZIONE IMPOSTE**

<b>TOTALE E</b>					<b>SALDO (E-F)</b>

**SEZIONE IMPOSTE**

<b>TOTALE G</b>					<b>SALDO (G-H)</b>

**SEZIONE IMPOSTE**

<b>TOTALE I</b>					<b>SALDO (I-L)</b>

**SEZIONE IMPOSTE**

<b>TOTALE M</b>					<b>SALDO (M-N)</b>

**SIRMA**

**SALDO FINALE** EURO 16.241,49

**DATA** \_\_\_\_\_

**CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE** \_\_\_\_\_

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale  
 circolare/vaglia postale

traffici / emesso su \_\_\_\_\_

cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_



- DIR. A. Tac  
- SET. R. [Signature]



C.da Mastrella n° 261 - c.a.p. 97013 Comiso (RG)  
cell.: 337/1004484 fax: 0932-1856090  
e-mail: proacosrl@gmail.com - proacosrl@pec.it  
Partita IVA: 01505130888

data fattura 15/06/2018  
fattura numero 8  
modalità di pagamento Rimessa Diretta

Spett./le:  
**CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA**  
Via Agnone n° 68  
c.a.p. 96016 - Lentini (SR)  
C.F.: 91007400897

COORDINATE BANCARIE:  
Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Vittoria (RG)

CODICE IBAN : IT 05 0 01030 26300 000063488601

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche, PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO; Codice C.I.G.: 7321321138 - Codice C.U.P.: B69E05000090001; Contratto del 18/05/2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vittoria al n° 407 Mod. 3 il 22/05/2018; Anticipazione del prezzo contrattuale prevista ai sensi dell'art. dell'art. 35 comma 38 D.lgs 50/2016; Data Scadenza Pagamento 29/06/2018.	1	€ 73.824,97	€ 73.824,97	22%
<b>OPERAZIONE LA CUI IVA NON VERRA' INCASSATA</b>				
<b>AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972</b>				
			totale imponibile	€ 73.824,97
			IVA 22 %	€ 16.241,49
			totale documento S.E.&O.	€ 90.066,46

Art. 10 legge 675/96 trattamento dati personali.  
Comunichiamo che i dati aziendali da Voi forniti verranno utilizzati unicamente per assolvere ad obblighi di natura contrattuale, fiscale, o comunque imposti dalla legge.

Si prega di controllare la Vs. intestazione della fattura e la Partita Iva, decliniamo ogni responsabilità in caso di dati errati o incompleti non segnalati come previsto dagli articoli 29 e 41 D.P.R. n° 633 del 26/10/1972.

note:

Protocollo nr.: 0003581  
del 15/06/18  
Ente: Consorzio di Bonifica 10  
SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia,  
Orient.:

A00:





Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

PROT. 4979/2018

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

Spett.le

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
**VIALE SANTA PANAGIA**  
**SIRACUSA**

**Oggetto: Disposizione di pagamento n. 4-5/2018 -- "Interventi di manutenzione straordinaria del canale B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" – PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO C.I.G. 7321321138 C.U.P. B69E05000090001 – Determina n. 93-94/2018 del Direttore Generale - Progetto A/GC n. 92**

Con la presente si dà disposizione per effettuare, a ½ bonifico bancario, il pagamento di seguito elencato:

- **€ 80.429,09** a favore di: PRO.A.CO. srl  
C.da Mastrella, 26  
97013 COMISO (RG)  
**IBAN: IT05 O 01030 26300 00006 3488601**
- **€ 4.663,53** a favore di: PRO.A.CO. srl  
C.da Mastrella, 26  
97013 COMISO (RG)  
**IBAN: IT05 O 01030 26300 00006 3488601**

Si dà disposizione, inoltre, per effettuare, a ½ F24 allegati in triplice copia, il pagamento di seguito elencato:

- **€ 18.720,38** per pagamento I.V.A. (cod. 6041) sulla fattura n. 8 del 15.06.2018 e n. 11 del 07/08.2018 della PRO.A.CO. srl a favore della **Montepaschi SE.RI.T spa**.

L'importo complessivo di **€ 103.813,00** va prelevato dal c/c n. 612523.92 intestato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e vincolato al summenzionato progetto.



IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Fabio Bizzini)



09-4-5/2018 Tot. 4879/2018

DELEGA IRREVOCABILE A.

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

AGENZIA

PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**SEZIONE NAZIONALE**

**CODICE FISCALE** 911007400897

Importo in caso di ritardo di imposta non corrispondente con quello solare

**DATI ANAGRAFICI** CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

**DOMICILIO FISCALE** 96016 LENTINI

SIRACUSA VIA AGNONE N. 68

**CODICE FISCALE** del contribuente, erede, genitore, tutore o tutore fallimentare

codice identificativo

codice tributo	denominazione tributo / imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
6041	0009	2018	18.720,38	
<b>TOTALE A</b>			<b>18.720,38 B</b>	
				<b>SALDO (A-B) 18.720,38</b>

**IMPOSTE DIRETTE - IVA  
RITENUTE ALLA FONTE  
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

**SEZIONE REGIONALE**

codice tributo	denominazione tributo / imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
<b>TOTALE C</b>			<b>D</b>	
				<b>SALDO (C-D)</b>

**SEZIONE MUNICIPALE**

codice tributo	denominazione tributo / imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
<b>TOTALE E</b>			<b>F</b>	
				<b>SALDO (E-F)</b>

**SEZIONE COMUNALE**


codice tributo	denominazione tributo / imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
<b>TOTALE G</b>			<b>H</b>	
				<b>SALDO (G-H)</b>

**SEZIONE PROVINCIALE**

codice tributo	denominazione tributo / imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
<b>TOTALE I</b>			<b>J</b>	
				<b>SALDO (I-J)</b>

**SEZIONE NAZIONALE**

codice tributo	denominazione tributo / imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
<b>TOTALE K</b>			<b>L</b>	
				<b>SALDO (K-L)</b>



**EURO** 18.720,38

**SEZIONE NAZIONALE**

**DATA** \_\_\_\_\_

**CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE** \_\_\_\_\_

**AGENZIA** \_\_\_\_\_ **CAB/SPORTECO** \_\_\_\_\_

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale   
 oppure con assegno  circolare/vaglia postale

Importo / emesso su \_\_\_\_\_

cod. ABI \_\_\_\_\_ **CAB** \_\_\_\_\_

Autorizzo addebito su conto corrente codice BAN \_\_\_\_\_

**IT** \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ES. BOLLO ART 6 DPR 642/72 E SUCC.

ABI: 1030 CAB: 17103 Filiale di: SIRACUSA AG. 1

ORA: 15:05

Data ricezione: 11/09/2018

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA  
VIA AGNONE 68  
96016 LENTINI SR

Data Disposizione	Nr.Conto	Filiale	Cod.Riferimento
11/09/2018	612523,92	9762	0000337110280

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti scritture registrate  
in conto a vostro DEBITO

Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	80.432,84	11/09/2018	11/09/2018
IMPORTO SCT	80.429,09		
COMMISSIONI	3,75		
COMM. CVS	0,00		


BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT0500103026300000063488601  
PASCITMMXXX ABI 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
PRO.A.CO S.R.L.  
CONTRADA MASTRELLA 261 COMISO  
COMISO

ORDINANTE : CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

CRO: A102519967201030481710484720IT

NOTE: PAG.FATT.N.11 DEL 10-08-2018

INF.AGG:



STZ293-08/15 - sip.it



C.da Mastrella n° 261 - c.a.p. 97013 Comiso (RG)  
 cell.: 337/1004484 fax: 0932-1856090  
 e-mail: proacosrl@gmail.com - proacosrl@pec.it  
 Partita IVA: 01505130888


COORDINATE BANCARIE:  
 Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Vittoria (RG)

CODICE IBAN IT 05 0 01030 26300 000063488601

Spett/le:

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA  
 Via Agnone n° 68  
 c.a.p. 96016 - Lentini (SR)  
 C.F.: 91007400897

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche, PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO; Codice C.I.G.: 7321321138 - Codice C.U.P.: B69E05000090001; Contratto del 18/05/2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vittoria al n° 407 Mod. 3 il 22/05/2018; l' S.A.L. Data Scadenza Pagamento 08/09/2018.	1	€ 80.429,09	€ 80.429,09	22%
<b>OPERAZIONE LA CUI IVA NON VERRA' INCASSATA AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972</b>				
Protocollo nr.: 0004547 del 13/08/18 Ente: Consorzio di Bonifica 10 SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia, Orient.				
ADD:				
			totale imponibile	€ 80.429,09
			IVA 22 %	€ 17.694,40
			totale documento S.E.&O.	€ 98.123,49



Art. 10 legge 675/86 trattamento dati personali:  
 Comuniciamo che i dati aziendali da Voi forniti verranno utilizzati unicamente per assolvere ad obblighi di natura contrattuale, fiscale, o comunque imposti dalla legge.

Si prega di controllare la Vs. intestazione della fattura e la Partita Iva, decliniamo ogni responsabilità in caso di dati errati o incompleti non segnalati come previsto dagli articoli 29 e 41 D.P.R. n° 633 del 26/10/1972.

note:



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n.467 del 12/09/2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Consorzio Bonifica 10 Siracusa  
96016 LENTINI (Siracusa)

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: [www.conorzio10sr.it](http://www.conorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.conorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.conorzio10sr.it)

Prot. n. 0000397

del 18/02/2019



Spett.le

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
**VIALE SANTA PANAGIA**  
**SIRACUSA**

**Oggetto: Disposizione di pagamento n. 2/2019 -- "Interventi di manutenzione straordinaria del canale B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO C.I.G. 7321321138 C.U.P. B69E05000090001 - Determina n. 20/2019 del Direttore Generale - Progetto A/GC n. 92**

Con la presente si dà disposizione per effettuare, a ½ bonifico bancario, il pagamento di seguito elencato:

➤ **€ 138.608,34** a favore di: PRO.A.CO. srl  
C.da Mastrella, 26  
97013 COMISO (RG)  
**IBAN: IT05 0 01030 26300 00006 3488601**

Si dà disposizione, inoltre, per effettuare, a ½ F24 allegati in triplice copia, il pagamento di seguito elencato:

➤ **€ 30.493,83** per pagamento I.V.A. (cod. 6041) sulla fattura n. 2/PA dell'8.2.2019 della PRO.A.CO. srl a favore della Montepaschi SE.RI.T spa.

L'importo complessivo di **€ 169.102,17** va prelevato dal c/c n. 612523.92 intestato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e vincolato al summenzionato progetto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Ing. Fabio Bizzini)





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ES. BOLLO ART. 6 DPR 640/72 E SUCCESSIVE

ABI: 01030 CAB: 17104 FILIALE DI: SIRACUSA AG. 1

CIV: 15.00

DATA RICEZIONE: 18.02.2019

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA  
VIA ADONE 6B  
LENTINI  
96016 SR

Data Disposizione	N° Conto	Filiale	Cod. Riferimento
18.02.2019	0610522.92	9762	0000372423607

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti scritture registrate in conto a vostro DEBITO


	Importo	Val. Ord.	Data Reg. Banca
TOTALE DISPOSIZIONE	138.612,09	18.02.2019	18.02.2019
IMPORTO SOT	138.608,34		
COMMISSIONI	3,75		
COMM. OVE	0,00		

SINGOLARE: Codice IBAN: IT0500103026300000063488601  
PASCITMMXXX ABI 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
PRO.A.CO S.R.L.  
CONTRADA MASTRELLA 261 COMISO  
COMISO

ORDINANTE : CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA  
CIB: AL00496773301030481710484720JT  
NOTE: PROGETTO A-GO N.92

INFORMATICA

STZ0010615 - 01030



*Disq 2/2019 Prot. 4292/2019*

DELEGA IRREVOCABILE A:

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CODICE FISCALE** 9110107410018917

**DATI ANAGRAFICI** CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

**DOMICILIO FISCALE** 96016 LENTINI

**S R VIA AGNONE N. 68**

**CODICE FISCALE** del coobbligato, creditore, genitore, tutore o curatore fallimentare

	6041	0002	2019	30.493,83	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>					
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
<b>TOTALE A</b>				<b>30.493,83 B</b>	<b>SALDO (A-B) + 30.493,83</b>

<b>TOTALE C</b>				<b>D</b>	<b>SALDO (C-D)</b>


<b>TOTALE E</b>				<b>F</b>	<b>SALDO (E-F)</b>

<b>TOTALE G</b>				<b>H</b>	<b>SALDO (G-H)</b>

<b>TOTALE I</b>				<b>L</b>	<b>SALDO (I-L)</b>

<b>TOTALE M</b>				<b>N</b>	<b>SALDO (M-N)</b>

**ERMA** **SALDO FINALE** **EURO** 30.493,83



**ENTREMI DI VERSAMENTO**

DATA: \_\_\_\_\_

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: \_\_\_\_\_

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale

trigo / emessa su \_\_\_\_\_  circolare/vaglia postale

\_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

<b>Mittente</b> Identificativo fiscale ai fini IVA:IT01505130888 Codice fiscale:01505130888 Denominazione:PRO.A.CO S.R.L. Regime fiscale:RF01 (ordinario) Indirizzo:C.DA MASTRELLA Comune:COMISO Provincia:RG CAP:97013 Nazione:IT		<b>Destinatario</b> Identificativo fiscale ai fini IVA:IT91007400897 Denominazione:Consorzio di Bonifica 10 Siracusa Indirizzo:Via Agnone n. 68 Comune:Lentini Provincia:SR CAP:96016 Nazione:IT PEC:protocollo@pec.consorzio10sr.it		
Tipologia Documento	Art. 73	Numero Fattura	Data	Codice Destinatario
TD01 (fattura)		02/PA - 2019	8-2-2019	Indicata PEC

Cod. Articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo unitario	UM	SC.MAG.	%Iva	Prezzo totale
	Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. Codice C.I.G.: 7321321138 Codice C.U.P.: B69E0500090001; - Contratto del 18.05.2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vittoria al n. 407 Mod. 3 il 22.05.2018 - II <sup>a</sup> S.A.L. Rif. Amm. SPLIT PAYMENT	1,00	138.608,34	1		22,00	138.608,34


RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità iva / Riferimenti normativi	%Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
	22,00		138.608,34	30.493,83
Importo bollo	SC. MAG.	Valuta	Totale fattura	
		EUR	169.102,17	

Modalità Pagamento	IBAN	Istituto	Data Scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT050010302690000063488601		9-3-2019	138.608,34

Consorzio Bonifica 10 Siracusa  
.96016 LENTINI (Siracusa)

Prot. n. 0000342

del 11/02/2019



11/02/19 *Carry*

CAR  
CAN



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

**CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA**

Attivo  
Prot. N. 2515 del **23 SET. 2019**

Fasc. .... Div. .... Cat. .... Pr. F  
Assogestiti ..... Uff. ....

Spett.le

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
**VIALE SANTA PANAGIA**  
**SIRACUSA**

Oggetto: **Disposizione di pagamento n. 4/2019** -- "Interventi di manutenzione straordinaria del canale B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" -- **PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO C.I.G. Z80291B61F C.U.P. B69E05000090001** -- Determina n. 119/2019 del Direttore Generale - **Progetto A/GC n. 92**

Con la presente si dà disposizione per effettuare, a ½ bonifico bancario, il pagamento di seguito elencato:

➤ **€ 104.974,26** a favore di: PRO.A.CO. srl  
C.da Mastrella, 26  
97013 COMISO (RG)  
IBAN: IT05 O 01030 26300 00006 3488601

Si dà disposizione, inoltre, per effettuare, a ½ F24 allegati in triplice copia, il pagamento di seguito elencato:

➤ **€ 23.094,34** per pagamento I.V.A. (cod. 6041) sulla fattura n. 27-2018 del 17.09.2019 della ditta PRO.A.CO. srl a favore della **Montepaschi SE.RI.T spa**.

L'importo complessivo di **€ 128.068,60** va prelevato dal c/c n. 612523.92 intestato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e vincolato al summenzionato progetto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. ing. Fabio Bizzini)



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA  
C.F. : 91007400897

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2020	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	369	18-12-2020
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.04.1.110 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio idrico integrato Spese correnti Altre spese correnti (09.04) (1.10.05.02.001) (05.2) (8) (3-RICORRENTE)	100429	0	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	4.240.679,14	1.605.118,25	70.972,21	2.564.588,68
CAPITOLO	500.000,00	5.439,59	70.972,21	423.588,20

RIF. ATTO: Anno 2020 Tipo DELIBERA DEL COMMISSARIO Numero 36 Data 16-12-2020 Ufficio: SETTORE SEGRETERIA

NOTE: PAGAMENTO 1° RATA RELATIVA ALL'ESTINZIONE BONARIA INNANZI AL TAR CT C/ TESORERIA N. 20077.79

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **settantamilanovecentosettantadue/21**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	882 IMPRESA PRO.A.CO S.R.L.	PAGAMENTO 1° RATA RELATIVA ALL'ESTINZIONE BONARIA INNANZI AL TAR CT C/ TESORERIA N. 20077.79	IMP.2020.314.2 LIG.2020.403.2	64.376,60 0,00 64.376,60 VALUTA:18-12-2020	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT0500103026300000063488601 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (PIAZZA GARIBOLDI, 179 VITTORIA 97019AG)	1100502001
2	882 IMPRESA PRO.A.CO S.R.L.	PAGAMENTO SPESE LEGALI DISPOSTE CON D.L. 203/2020 TRIB. SR C/ TESORERIA N. 20077.79	IMP.2020.314.2 LIG.2020.403.2	3.115,39 0,00 3.115,39 VALUTA:18-12-2020	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT0500103026300000063488601 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (PIAZZA GARIBOLDI, 179 VITTORIA 97019AG)	1100502001
3	882 IMPRESA PRO.A.CO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 21.05.2020 C/ TESORERIA N. 20077.79	IMP.2020.314.2 LIG.2020.403.2  (Rev.474.1)	3.480,22 627,58 2.852,64 VALUTA:18-12-2020	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT0500103026300000063488601 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (PIAZZA GARIBOLDI, 179 VITTORIA 97019AG)	1100502001

Lordo	70.972,21
Ritenute	627,58
Netto	70.344,63

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



**CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA**  
 C.F.:91007400897

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTI	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2021	RESIDUO (2020)	<b>68</b>	04-03-2021	1

CODICE / DESCRIZIONE		CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLI
09.04.1.110 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio idrico integrato Spese correnti Altre spese correnti (09.04) (1.10.05.02.001) (09.2) (9) (3-RICORRENTE)		100429	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO GANNI ED ACCESSORI

	STAGIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
MISS/PROG/TITOLO	11.714.034,19	165.385,27	10.729,43	11.537.919,49
CAPITOLO	1.394.449,74	3.647,08	10.729,43	1.380.073,23

REF. ATTO: Anno 2020 Tipo DELIBERA DEL COMMISSARIO Numero 36 Data 16-12-2020 Ufficio: SETTORE SEGRETERIA

NOTE: PAGAMENTO 1° RATA RICORSO PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO PROMOSSO DALL'IMPRESA PRO.A.CO S.R.L.  
 TAR PER LA SICILIA - SEZ. STACCA CT C/ TESORERIA N.20077.79

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **diecimilasettecentoventinove/43**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOBE
1	882 IMPRESA PRO.A.CO S.R.L.	PAGAMENTO 1° RATA RICORSO PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO PROMOSSO DALL'IMPRESA PRO.A.CO S.R.L. TAR PER LA SICILIA - SEZ. STACCA CT C/ TESORERIA N.20077.79	INF.2020.917.1 DEC.2020.497.1	10.729,43 0,00 10.729,43	Mod. Pagamento di BONIFICO BANCARIO IBAN: IT0500103026300000063486001 BANCA NUOVA SPA BANQUE DE SIBEL S.P.A. P.LAZZA CARIBONDI, 129 SIRACUSA (SICILIA)	1106502001
				VALUTA:04-03-2021		
				Lordo	10.729,43	
				Ritenute	0,00	
				Netto	10.729,43	

**IL CAPO SETTORE RAGIONERIA**  
 (Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 (Dott. Giuseppe Barbagallo)



**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01505130888  
 Codice fiscale: 01505130888  
 Denominazione: PRO.A.CO S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 Indirizzo: C.DA CANICARAO 101/A  
 Comune: COMISO Provincia. RG  
 Cap: 97013 Nazione: IT

**Cessionario/committente (cliente)**

Codice fiscale: 91007400897  
 Denominazione: Consorzio di Bonifica 10 Siracusa  
 Indirizzo: Via Agnone n. 68  
 Comune: Lentini Provincia: SR  
 Cap: 96016 Nazione: IT  
 Pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		14 - 2020	21-05-2020	Indicata PEC

**Causale**


Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. - STATO FINALE. -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. Codice C.I.G.: 7321321138 Codice C.U.P.: B69E05000090001; - Contratto del 18.05.2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vittoria al n. 407 Mod. 3 il 22.05.2018 - STATO FINALE RIF.AMM. SPLIT PAYMENT	1,00	2.852,64	1		22,00	2.852,64

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
3 (scissione dei pagamenti) SPLIT PAYMENT	22,00		0,00	2.852,64	627,51
importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	3.480,21

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT0500103026300000063488601 ABI 01030 - CAB 26300		19-06-2020	2.852,64






Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

**Protocollo nr. : 0004979**  
**del 14/08/18**  
**Ente: Consorzio di Bonifica 10**  
**SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia**  
**Orient.**

ROO:



Spett.le

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
**VIALE SANTA PANAGIA**  
**SIRACUSA**

Via Agrone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

**Oggetto**

**Disposizione di pagamento n. 4/2018 - "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO - Determine nn. 93-94/18 del Direttore Generale - Progetto A/G.C. n. 92. CIG: 7321321138 - CUP: B69E05000090001.**

Con la presente si dà disposizione per effettuare a ½ bonifico bancario, il pagamento di seguito elencato, al netto delle spese:

- **€ 80.429,09 a favore di:** **PRO.A.CO**  
**C.da Mastrella, 26**  
**97013 Comiso (RG)**  
**Pagamento fattura n. 11 del 10/08/2018.**  
**IBAN: IT05 0 01030 26300 0000 63488601**
- **€ 4.663,53 a favore di:** **PRO.A.CO**  
**C.da Mastrella, 26**  
**97013 Comiso (RG)**  
**Pagamento fattura n. 12 del 10/08/2018.**  
**IBAN: IT05 0 01030 26300 0000 63488601.**

L'importo complessivo di **€ 85.092,62** va prelevato dal c/c 612523.92 intestato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e vincolato al summenzionato progetto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. ing. Fabio Bizzini)





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ES. BOLLO ART 6 DPR 642/72 E SUCC.

ABI: 1030 CAB: 17103 Filiale di: SIRACUSA Ag. 1  
ORA: 15:08 Data ricezione: 11/09/2018

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA  
VIA AGNONE 68  
96016 LENTINI SR

Data Disposizione	Nr.Conto	Filiale	Cod.Riferimento
11/09/2018	612523,92	9762	0000337110555


Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti scritture registrate  
in conto a vostro DEBITO

Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	4.667,28	11/09/2018	11/09/2018
IMPORTO SCT	4.663,53		
COMMISSIONI	3,75		
COMM. CVS	0,00		

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT0500103026300000063488601  
PASCITMMXXX ABI 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
PRO.A.CO S.R.L.  
CONTRADA MASTRELLA 261 COMISO  
COMISO


ORDINANTE : CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA  
CRQ: A102519993901030481710484720IT  
NOTE: PAGAMENTO FATT.N.12 DEL 10-08-2018

INF. AGG:



ST2293-0815 - step.it

Visto



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

Mod. 724

2018/10/19 - 10045/10/19

CODICE FISCALE

911017401897

DATI ANAGRAFICI

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

DOMICILIO FISCALE 96016 LENTINI

S R

VIA AGNONE N. 68

IMPOSTE DIRETTE - IVA

6041

0009

2018

18.720,38

RITORNE ALA FONTE  
ALTRI RIBUONI ED INTERESSI

SEZIONE I (A) TOTALE 18.720,38 SALDO (A-B) 18.720,38

SEZIONE II (B) TOTALE SALDO (C-D)

SEZIONE III (E) TOTALE SALDO (E-F)

SEZIONE IV (G) TOTALE SALDO (G-H)

SEZIONE V (I) TOTALE SALDO (I-L)

SEZIONE VI (M) TOTALE SALDO (M-N) 18.720,38 EURO



DATA PAGAMENTO ABITUATA CON PAGAMENTO  
BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE  
AGENZIA  
CAB/POSTIBO  
DATA  
AUTOREZZA CREDITO SU  
CENTRO CREDITO BANCA



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**


(D.P.Reg.Sic. n. 457 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Consorzio Bonifica 10 Siracusa  
96016 LENTINI (Siracusa)

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

Prot. n. 0000396

del 18/02/2019



Spett.le

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
VIALE SANTA PANAGIA  
SIRACUSA

Oggetto: **Disposizione di pagamento n. 1/2019** -- "Interventi di manutenzione straordinaria del canale B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" -- PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO C.I.G. 7321321138 C.U.P. B69E05000090001 - Determina n. 19/2019 del Direttore Generale - **Progetto A/GC n. 92**

Con la presente si dà disposizione per effettuare, a ½ bonifico bancario, il pagamento di seguito elencato:

➤ € 1.557,36 a favore di: PRO.A.CO, srl  
C.da Mastrella, 26  
97013 COMISO (RG)  
IBAN: IT05 0 01030 26300 00006 3488601

Si dà disposizione, inoltre, per effettuare, a ½ F24 allegati in triplice copia, il pagamento di seguito elencato:

➤ € 342,62 per pagamento I.V.A. (cod. 6041) sulla fattura n. 3/PA del 8.2.2019 della PRO.A.CO, srl a favore della Montepaschi SE.RI.T spa.


L'importo complessivo di € 1.899,98 va prelevato dal c/c n. 612523.92 intestato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e vincolato al summenzionato progetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Fabio Bizzini)





DSP. 1/2019 Prot 396 d/18/2/2019



Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

# MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

## SEZIONE IDENTIFICAZIONE

**CODICE FISCALE** 911007400897

**DATI ANAGRAFICI** CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

**DOMICILIO FISCALE** 96016 LENTINI S/R VIA AGNONE N. 68

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

	6041	0002	2019	342,62	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>					
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
<b>TOTALE A</b>					<b>342,62 B</b>
					<b>SALDO (A-B) 342,62</b>

SEZIONE IMPOSTE					
<b>TOTALE C</b>					<b>D</b>
					<b>SALDO (C-D)</b>

SEZIONE IMPOSTE					
<b>TOTALE E</b>					<b>F</b>
					<b>SALDO (E-F)</b>

SEZIONE IMPOSTE					
<b>TOTALE G</b>					<b>H</b>
					<b>SALDO (G-H)</b>

SEZIONE IMPOSTE					
<b>TOTALE I</b>					<b>J</b>
					<b>SALDO (I-J)</b>

SEZIONE IMPOSTE					
<b>TOTALE M</b>					<b>N</b>
					<b>SALDO (M-N)</b>

**FIRMA** \_\_\_\_\_ **RUOLO FINALE** \_\_\_\_\_ **FURO** 342,62

**ESTREMI DEL VOUCHER** DATA 25/05/2019 N° 148

**CODICE AGENZIA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE** \_\_\_\_\_

**AGENZIA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE** \_\_\_\_\_

Pagamenti effettuati con assegno  bancario/postale   
 r.t.p. \_\_\_\_\_ cartolare/vaglia postale   
 tratta / emessa su \_\_\_\_\_

cod ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_



Autofisco addizionale su conto corrente codice IBAN \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE



**Mittente**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01505130888  
 Codice fiscale: 01505130888  
 Denominazione: PRO.A.CO S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 Indirizzo: C.DA MASTRELLA  
 Comune: COMISO Provincia: RG  
 CAP: 97013 Nazione: IT

**Destinatario**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT91007400897  
 Denominazione: Consorzio di Bonifica 10 Siracusa  
 Indirizzo: Via Agnone n. 68  
 Comune: Lentini Provincia: SR  
 CAP: 96016 Nazione: IT

Tipologia Documento	Art. 73	Numero Fattura	Data	Codice Destinatario
TD01 (fattura)		03/PA - 2019	8-2-2019	

Cod. Articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo unitario	UM	SC.MAG.	%iva	Prezzo totale
	Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore B finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. Codice C.I.G.: 7321321138 Codice C.U.P.: B69E05000090001; - Contratto del 18.05.2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vittoria al n. 407 Mod. 3 il 22.05.2018 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA. Rif. Amm. SPLIT PAYMENT	1,00	1.557,36	1		22,00	1.557,36

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	%iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
	22,00		1.557,36	342,62
Importo bollo		Valuta	Totale fattura	
		EUR	1.899,98	

Modalità Pagamento	IBAN	Istituto	Data Scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT0500103026300000063488601		9-3-2019	1.557,36

Consorzio Bonifica 10 Siracusa  
 96016 LENTINI (Siracusa)

Prot. n. 0000342 del 11/02/2019



*u/ol 10 any  
 cne  
 cwn*



**CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA**

C.F.:91007400897

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2021	COMPETENZA	<b>MANDATO DI PAGAMENTO</b>	<b>37</b>	<b>12-02-2021</b>	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.04.1.110 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio idrico integrato Spese correnti Altre spese correnti (09.04) (1.10.05.02.001) (05.2) (8) (3-RICORRENTE)	100429	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	4.186.679,14	90.924,71	6.743,04	4.089.011,39
CAPITOLO	500.000,00	2.256,34	6.743,04	491.000,62

NOTE: PAGAMENTO SALDO COMPETENZE E RIMBORSO SPESE ALL'ING. ANTONINO CASCIOLO - LAVORO PROG. A/GC.N. 92 C/TESORERIA N. 20077.79

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **seimilasettecentoquarantatre/04**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. BICRE
1	<b>881 ING. ANTONINO CASCIOLO</b>	PAGAMENTO SALDO COMPETENZE E RIMBORSO SPESE ALL'ING. ANTONINO CASCIOLO - LAVORO PROG. A/GC.N. 92 C/TESORERIA N. 20077.79	IMP.2021.14.1 LIQ.2021.36.1  (Rev.13.1) (Rev.14.1)	6.743,04 2.278,86 4.464,18	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT7720306903201100000423243 INTESA SAN PAOLO FACHINO (INTESA SAN PAOLO FACHINO)	1100502001
				Lordo	6.743,04	
				Ritenute	2.278,86	
				Netto	4.464,18	

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
*(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)*

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Dott. Giuseppe Barbagallo)*

CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

C.F.:91007400897

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2021	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	38	12-02-2021

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99.01.7.701 SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi e partite di Giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro (99.01) (7.01.03.01.001) (01.1) (8) (3-RICORRENTE)	210287	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	2.210.718,26	6.112,15	1.062,90	2.203.543,21
CAPITOLO	50.000,00	122,69	1.062,90	48.814,41

NOTE; PAGAMENTO RITENURTE IRPEF SU COMPENSO DELL'ING. ANTONINO CASCILO C/TESORERIA N. 20077.79

IL TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro millesessantadue/90

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	493 MONTE DI PASCHI DI SIENA 999999999999	PAGAMENTO RITENURTE IRPEF SU COMPENSO DELL'ING. ANTONINO CASCILO C/TESORERIA N. 20077.79	IME.2021.15.1 LIQ.2021.37.1	1.062,90 0,00 1.062,90	Mod. Pagamento: F 24	7010301001
				Lordo 1.062,90		
				Ritenute 0,00		
				Netto 1.062,90		

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA  
C.F.:91007400897

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2021	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	39	12-02-2021	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99.01.7.701 SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi e partite di Giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro (99.01) (7.01.99.99.999) (01.1) (8) (3-RICORRENTE)	211200	0	I.V.A. IN USCITA

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	2.210.718,26	7.175,05	1.215,96	2.202.327,25
CAPITOLO	1.000.000,00	770,20	1.215,96	998.013,84

NOTE: PAGAMENTO IVA SU COMPENSO DELL'ING. ANTONINO CASCIOLO C/ TESORERIA N. 20077.79

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro milleduecentoquindici/96

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. STORPE
1	493 MONTE DI PASCHI DI SIENA 999999999999	PAGAMENTO IVA SU COMPENSO DELL'ING. ANTONINO CASCIOLO C/ TESORERIA N. 20077.79	IMP.2021.16.1 LIG.2021.38.1	1.215,96 0,00 1.215,96	Mod. Pagamento: F 24	7019999999

Lordo	1.215,96
Ritenute	0,00
Netto	1.215,96

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

CODICE FISCALE

9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 |

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

nome, denominazione o ragione sociale    
data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.   
comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

96016 LENTINI

S | R

VIA AGNONE N. 68

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

**SEZIONE ERARIO**

**IMPOSTE DIRETTE - IVA  
RITENUTE ALLA FONTE  
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	sezione/regione/prov / mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1040	0002	2021	1.062,90	
6040	.0002	2021	1.215,96	
<b>TOTALE A</b>			<b>2.278,86</b>	<b>SALDO (A-B)</b>

**SEZIONE INPS**

codice sede	causale contributo	matricola INPS / codice INPS / filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE C</b>					<b>SALDO (C-D)</b>

**SEZIONE REGIONI**

codice regione	codice tributo	sezione/mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE E</b>					<b>SALDO (E-F)</b>

**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice ente/codice comune	tributo	causale	matricola	numero particelle	codice tributo	sezione/mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE G</b>									<b>SALDO (G-H)</b>

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE I</b>						<b>SALDO (I-L)</b>

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE M</b>						<b>SALDO (M-N)</b>

**FIRMA**

*(Dott. Giuseppe Barbagallo)*

**SALDO FINALE** EURO + 2.278,86

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DA COMPILARE ALLA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

**DATA** giorno mese anno

**CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE**  
 AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale  
 circolare/vaglia postale

n.ro tratta / emesso su \_\_\_\_\_  
 cod ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

MOD. F24 - 2013 EURO

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

firma \_\_\_\_\_

AVVISO DI FATTURA N. 1

Il Delegato all'Alta Sorveglianza  
Ing. Antonino Casciolo  
Cod. Fisc. CSC NNN 54C02 F061J

Roma, li 2/3/2020

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Arredo

Prot. N. 657 del - 3 MAR. 2020

Fasc. .... Div. .... Cst. .... Pret. A+

Assogest. .... Uff. ....

Al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa  
Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
protocollo@pec.conorzio10sr.it

Al R.U.P. Ing. Mario Fabio Sardo  
c/o Consorzio di Bonifica I Trapani  
sardofabio@libero.it

**Oggetto:** Prog. A/G.C. n. 92 – Interventi di manutenzione straordinaria Canale adduttore "B"  
finalizzati al ripristino delle portate idrauliche  
Richiesta di pagamento saldo competenze Alta Sorveglianza

Con riferimento a quanto stabilito nell'art.5 della Convenzione di incarico stipulata il 6/3/2015, essendo ormai terminati anche i lavori del *Progetto stralcio di completamento* con l'emissione il 21/2/2020 del Certificato di regolare esecuzione, al fine di permettere la redazione della rendicontazione finale di spesa, si richiede il pagamento del saldo delle spettanze dovute allo scrivente per l'assolvimento dell'incarico di Alto Sorvegliante dei lavori.

L'importo da corrispondere ai sensi dell'art.4 della predetta Convenzione risulta pari ad €. 5.680,14, comprese le spese sostenute e documentate a piè di lista, come appresso dimostrato:

<b>Onorario:</b> 100% su €. 20.000,00	€. 20.000,00
- a detrarre I acconto	€. 15.400,00
Restano	€. 4.600,00
<b>Rimborso spese di viaggio e pernottamento:</b> vedi documentazione allegata.	€. 714,50
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	€. 5.314,50
<b>CNPAIA:</b> 4% x €. 5.314,50	€. 212,58
Somma	€. 5.527,08
<b>I.V.A.:</b> 22% x €. 5.527,08	€. 1.215,96
<b>TOTALE FATTURA</b>	€. 6.743,04

Via Valentino Mazzola 38 – 00142 ROMA  
Pec: a.casciolo@pec.ording.roma.it

- a detrarre ritenuta d'acconto: 20% x €. 5.314,50

€. 1.062,90

**TOTALE DA LIQUIDARE**

€. 5.680,14

di cui netto a pagare, applicandosi la "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, l'importo di €. 4.464,18.

L'accredito dovrà effettuarsi sul c/c n. 423243 della Banca INTESA - SAN PAOLO - Filiale Roma 1 - EUR, viale dell'Arte 68 - 00144 ROMA - Cod. IBAN: IT77 Z030 6903 2011 0000 0423 243.

Distinti saluti

Ing. Antonino Casciolo  


Allegata: documentazione delle spese sostenute

---

Via Valentino Mazzola 38 - 00142 ROMA  
Pec: a.casciolo@pec.ording.roma.it

---



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/901477 - 901505  
fax 095/902690  
web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

**Lavori:** Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche.  
**Finanziamento:** Decreto n. 80 dell'11/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud.  
**OGGETTO:** Attestazione su Spese Generali.

**D I C H I A R A Z I O N E**  
*(Ai sensi dell'art. 4 com. 7 lett. e) del Disciplinare di Concessione)*

Il sottoscritto Dott. Ing. Mario Fabio SARDO, Responsabile Unico del Procedimento del Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche, con la presente, ai sensi dell'art. 4 com. 7 lett. e) del Disciplinare di Concessione firmato in data 2 Luglio 2012,

**D I C H I A R A**

che tutte le Spese Generali, riportate nelle tabelle di rendicontazione, per come previsto dall'art. 4 com 6 del Disciplinare di Concessione, corrispondono all'ammontare totale appostato nel Quadro Economico, il quale riporta che le stesse "potranno essere riconosciute forfettariamente..."

La presente viene controfirmata dal Legale Rappresentante del Consorzio, Francesco Nicodemo, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Dott. Ing. Mario Fabio Sardo*

**Il Commissario Straordinario**

*Francesco Nicodemo*





Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg Sic. n. 467 del 12/09/2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

Via Agnone n. 68  
96016 Lentini (SR)  
C.F. 91007400897  
tel. 095/902477 - 902505  
fax 095/902590  
web: [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it)  
email: [protocollo@consorzio10sr.it](mailto:protocollo@consorzio10sr.it)  
pec: [protocollo@pec.consorzio10sr.it](mailto:protocollo@pec.consorzio10sr.it)

**Lavori:** Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche.  
**Finanziamento:** Decreto n. 80 dell'11/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud.  
**OGGETTO:** Attestazione pagamento Oneri Riflessi. Ex art. 92.

Il sottoscritto Francesco Nicodemo, Commissario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, relativamente al Prog. *A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche – Progetto Generale,*

#### ATTESTA

che sono stati pagati gli oneri riflessi inerenti gli incentivi, ex art. 92 del Codice de Contratti relativamente al progetto generale e che con successiva dichiarazione si attesterà il pagamento degli oneri riflessi inerenti il progetto di completamento.

Il Commissario Straordinario  
Francesco Nicodemo