



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario *senza rappresentanza del*
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D. P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 12.03.2026

Oggetto: *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72 - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA.*

Certificato Regolare Esecuzione – Presa d'atto e deliberazione di ammissibilità.

L'anno duemilaventisei il giorno Dodici del mese di Marzo, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 09 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge e con l'ausilio degli strumenti informatici a disposizione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica

e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell’intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997 n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera m. 384 del 5 ottobre 2012;

VISTO il D.A. 5/GAB del 17/01/2024 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso a questo Consorzio in data 17/01/2024, assunto al protocollo consortile al n. 865 del 18/01/2024;

VISTA la nota prot. n. 192255 del 20/11/2025 del Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti del Dipartimento Regionale Agricoltura inerente le “Linee di Indirizzo Interpretative in merito alla ripartizione delle competenze”;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 23 del 06/09/2024, con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto l’Ing. Maurizio D’Urso;

VISTA la Determina del Vice Direttore n. 8 del 13/04/2023, con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori in oggetto l’Ing. Maurizio D’Urso;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 21/12/2021, è stato approvato il progetto di *“Manutenzione Straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro”* per l’importo complessivo di Euro 449.981,04 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che, con D.M n. 0515146-AGC-72 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato approvato il Quadro economico a seguito di aggiornamento Prezzi ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022;

VISTO la deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 23 settembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio- Misura A/G.C.72", aggiornato ed adeguato secondo quanto prescritto dal DL n. SO del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in legge n. 92 del 15 luglio 2022, per l'importo complessivo di Euro 559.844,56 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, di cui Euro 402.931,26 oltre IVA e comprensivo degli oneri dei costi dei piani di sicurezza, ed Euro 156.913,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 04 del 06.02.2023 che i lavori indicati in oggetto sono stati aggiudicati all’O.E. *A.E.GI. Spadaro S.R.L. via Capitano Salemi n. 3 Rosolini (SR) P. I.V.A. 01778730893*;

VISTO il contratto in data 06/04/2023, registrato a Noto (SR) in data 13/04/2023 al n. 214 serie 3T;

VISTA la variante approvata Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa n° 18 del 17/07/2025 per un nuovo importo dei lavori pari ad Euro 406.135,70 (compreso gli oneri di sicurezza) oltre IVA;

VISTO l'atto di sottomissione del 08/09/2025, registrato a Noto (SR) in data 10/09/2025 al n. 471 serie 3.

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 19/05/2023 redatto dal RUP Geom. Corrado Montoneri e dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio D'Urso, ai sensi dell'art 5 comma 2 del D.M. 49/2018;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori attestante l'ultimazione dei lavori in data 04/10/2025 e quindi entro il termine contrattuale;

DATO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa appaltatrice non ha apposto sugli atti contabili nessuna riserva;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/11/2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio D'Urso, ai sensi ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 14 del D.M. MIT n° 49/2018 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta del RUP Ing. Maurizio D'Urso protocollo n° 690 del 10/03/2026 con la quale si chiede la presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e la deliberazione di ammissibilità del predetto certificato;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, ai sensi all'art. 102, commi 6-8 del D. Lgs. n° 50/2016, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo procede a deliberare sull'ammissibilità del certificato di collaudo o atto equivalente;

RITENUTA la proposta di cui sopra meritevole di approvazione, in quanto esaustivamente motivata e documentata;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria della gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispettivi stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027, adottato con Delibera Consortile n. 29 del 30/06/2025, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6139 del 22/07/2025;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispettivi stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTA la nota prot. n. 856 dell'08/01/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in pari data al protocollo dell'Ente n° 134 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2026;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

CON il parere favorevole del Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della proposta del R.U.P. Ing. Maurizio D'Urso, assunta al protocollo dell'Ente al n. 690 del 10/03/2026 facente parte integrante e sostanziale della presente;

DI DICHIARARE AMMISSIBILE per l'effetto, il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, ai sensi ai sensi all'art. 102, commi 6-8 del D. Lgs. n° 50/2016, e trasmesso dal RUP con la sopracitata proposta prot. n° 690 del 10/03/2026, relativo ai *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72 - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA;*

DI DARE MANDATO al Vice Direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, nonché la trasmissione al RUP Ing. Maurizio D'Urso per il seguito di competenza;

DI MUNIRE la presente determina di esecutività immediata, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE

Dott. Geol. Gaetano PUNZI

Punzi
Gaetano
12.03.2026
09:29:00
GMT+00:00



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Calogero FERRANTELO



Nome: Ferrantello Calogero
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur
Data: 12/03/2026



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario *senza rappresentanza del*
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D. P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



Regione Siciliana

Al Vice Direttore
Dott. Gaetano PUNZI
SEDE

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELO
SEDE

Oggetto: *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72 - CUP: B67H2101125001 - CIG: 9512154DCA.*
Certificato Regolare Esecuzione – Presa d'atto e deliberazione di ammissibilità.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaventisei il giorno 10 del mese di Marzo, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 06/09/2024 nonché Direttore dei Lavori giusta Determina del Vice Direttore n. 8 del 13/04/2023, dei lavori in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 21/12/2021, è stato approvato il progetto di *"Manutenzione Straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro"* per l'importo complessivo di Euro 449.981,04 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, con D.M n. 0515146-AGC-72 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato approvato il Quadro economico a seguito di aggiornamento Prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022;

VISTO la deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 23 settembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *"Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio- Misura A/G.C.72"*, aggiornato ed adeguato secondo quanto prescritto dal DL n. SO del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in legge n. 92 del 15 luglio 2022, per l'importo complessivo di Euro 559.844,56 comprensivo di IVA

e somme a disposizione dell'amministrazione, di cui Euro 402.931,26 oltre IVA e comprensivo degli oneri dei costi dei piani di sicurezza, ed Euro 156.913,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 04 del 06.02.2023 che i lavori indicati in oggetto sono stati aggiudicati all'O.E. *A.E.GI. Spadaro S.R.L. via Capitano Salemi n. 3 Rosolini (SR) P. I.V.A. 01778730893*;

VISTO il contratto in data 06/04/2023, registrato a Noto (SR) in data 13/04/2023 al n. 214 serie 3T;

VISTA la variante approvata Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa n° 18 del 17/07/2025 per un nuovo importo dei lavori pari ad Euro 406.135,70 (compreso gli oneri di sicurezza) oltre IVA;

VISTO l'atto di sottomissione del 08/09/2025, registrato a Noto (SR) in data 10/09/2025 al n. 471 serie 3.

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 19/05/2023 redatto dal RUP Geom. Corrado Montoneri e dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio D'Urso, ai sensi dell'art 5 comma 2 del D.M. 49/2018;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori attestante l'ultimazione dei lavori in data 04/10/2025 e quindi entro il termine contrattuale;

DATO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa appaltatrice non ha apposto sugli atti contabili nessuna riserva;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/11/2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio D'Urso, ai sensi ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 14 del D.M. MIT n° 49/2018 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Per tutto quanto sopra espresso


PROPONE

DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dallo scrivente Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio D'Urso, in data 03/11/2025, ai sensi ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 14 del D.M. MIT n° 49/2018 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve, allegato alla presente proposta;

DI DELIBERARE SULL'AMMISSIBILITÀ del predetto Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Maurizio D'URSO




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime
parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Maurizio D'URSO



Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Eugenio POLLICINO



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA



Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)



giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72 - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 10 Siracusa - Via Agnone n. 68 - Lentini (SR) - C.F. 91007400897

FINANZIAMENTO: Ministero Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale Dip. Delle Politiche Europee ed Internazionali dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale -DISR 01, Decreto n. 0515146-2022 AGC_72 CB 10 Siracusa.

R.U.P. e Direttore dei Lavori: Ing. Maurizio Antonio D'Urso

IMPRESA: A.E.GI Spadaro SRL - con sede a Rosolini (SR) via Capitano Salemi n. 3 P.IVA 01778730893

CONTRATTO: in data 06/04/2023, registrato a Noto (SR) in data 13/04/2023 al n. 214 serie 3T

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 08/09/2025, registrato a Noto (SR) in data 10/09/2025 al n. 471 serie 3.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

VERBALE DI VISITA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 14 del D.M. MIT n° 49/2018)

A.E.GI SPADARO
Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Il sottoscritto Ing. Maurizio Antonio D'Urso, in qualità di Direttore dei Lavori nonché R.U.P. dei lavori indicati in oggetto, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n° 23 del 06.09.2024, appura quanto segue opere sopra descritte,

Descrizione dei lavori

I lavori realizzati consistono nella manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72 - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA

Progetto

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 23/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione Straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro" adeguato secondo il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 convertito con Legge n.91 del 15/07/2022, determinando il nuovo importo pari ad € 559.844,56 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

	LAVORI, PRESTAZIONI	IMPORTI (EURO)
A)	Lavori e prestazioni a misura	402.931,26
	b.1) IVA 22% sui lavori	88.644,88
	b.2) Incentivo 2%	6.257,58
	b.3) Spese tecniche di progettazione (compreso IVA)	25.937,24
	b.4) Spese generali 5,02% (<16% art. 5 comma 3 linee guida MIPAAF del 09/02/2017)	15.700,00
	b.5) Oneri di conferimento in discarica	2.034,64
	b.6) Espropri	2.695,00
	b.7) Imprevisti	<u>15.643,96</u>
	TOTALE	559.844,56

	Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)	Colonna d)	Colonna (a+b+c+d)
	Importo lavori soggetti a ribasso	Importo lavori in economia non soggetti a ribasso	Importo spese complessive di sicurezza (SCS) non soggetti a ribasso	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	TOTALE
A misura €	396.262,69		6.668,57		402.931,26
IMPORTO TOTALE €	396.262,69		6.668,57		402.931,26

Quadro Economico Generale

Il quadro economico di finanziamento rimodulato a seguito degli esiti di gara è stato approvato con Decreto n° 0302094 del 12/06/2023 per come segue:

	Rimodulazione Q.E. dopo la gara d'appalto	
A LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al netto della sicurezza	€ 379.738,53
A.2	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS)	€ 6.668,57
		€ 386.407,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Oneri di conferimento a discarica	€ 2.034,64
b.2	Imprevisti compresa IVA (< 5 % di A al lordo di IVA)	€ 23.180,00
b.3	Espropri	€ 2.695,00
b.4	SPESE GENERALI nel limite del 16% della voce A)	
b.4.1	Incentivo 2% di A	€ 59.000,00
b.4.2	Spese Tecniche di Progettazione	
b.4.3	Spese Generali	
b.5	IVA 22% (A+b.1)	€ 85.457,18
	totale B	€ 172.366,82
	Totale A+B	€ 558.773,92
C)	Accantonamento ex art.3, comma 3 e 5 delle L.G. (< 10 % di A)	€ 1.070,64
	TOTALE A+B+C	€ 559.844,56

Perizie di varianti



A. Spadaro
L'ingegnere unico
Geom. Angelo Spadaro

Oltre al progetto principale è stata redatta la seguente perizia di variante redatta ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 1 lettera b) e comma 3, e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del d. lgs. n° 36/2023 ed approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 18 del 17.07.2025.

1) Perizia di variante dell'importo di € 559.844,56 approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 18 del 17/07/2025, e con Decreto del Ministero 0393144 del 26/08/2025 ha il seguente quadro economico:

	Lavori e Prestazioni	Importo (€)
A)	Lavori e prestazioni a misura al netto del ribasso	406.135,70
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
	b.1) Oneri di conferimento a discarica	1.300,00
	b.2) IVA 22% su oneri di conferimento in discarica	286,00
	b.3) Imprevisti compreso IVA (<5% di A al lordo IVA)	0,00
	b.4) Espropri	2.695,00
	b.5) Incentivo 2% e Spese tecniche di progettazione	59.000,00
	b.6) IVA 22% su netto lavori	89.349,85
	C) Accantonamento ex art. 3, comma 3 e 5 delle L.G. (<10% di A)	1.070,64
	Arrotondamenti	7,37
Totale generale (A+B+C)		559.844,56



A.E.G. SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

	Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)	Colonna d)	Colonna (a+b+c+d)
	Importo lavori soggetti a ribasso	Importo lavori in economia non soggetti a ribasso	Importo spese complessive di sicurezza (SCS) non soggetti a ribasso	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	
A misura €	399.347,91		6.787,79		TOTALE 416.725,36
Importo totale €	399.347,91		6.787,79		416.725,36

Somme impegnate

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 559.844,56 di cui € 406.135,70 per lavori.

Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti dal Ing. Maurizio Antonio D'Urso giusta Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica 9 Catania n° 23 del 06.09.2024.


Impresa appaltatrice

A seguito della Determina del Vice direttore Generale n. 04 del 06/02/2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva all'Impresa A.E.GI Spadaro SRL - con sede a Rosolini (SR) via Capitano Salemi n. 3 - P.IVA 01778730893.

Garanzie

Come risulta dal Contratto stipulato in data 06/04/2023, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione n. 0939423250 dell'importo di Euro 19.321,00, rilasciata dalla Società HDI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia 0939/2VK – Modica (RG), in data 16.03.2023.

Contratto



A.E.GI SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

Il contratto venne stipulato in data 06/04/2023 e registrato a Noto (SR) in data 13/04/2023, al n. 214 serie 3T.

Importo Contrattuale

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 4,17 % sulla somma di € 396.262,69 l'importo contrattuale è risultato pari ad € 386.407,10 al netto compreso degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

Atti di sottomissione

Atto di sottomissione in data 08/09/2025, registrato a Noto (SR) il 10/09/2025 al n. 471 serie 3, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 16 nuovi prezzi.

Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto	€ 386.407,10
b) per l'atto di sottomissione in data	€ <u>19.728,60</u>
Totale	€ 406.135,70

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno 19/05/2023 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 240 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 14/01/2024.

Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 4 verbali, e precisamente: verbale di sospensione n. 1 in data 20/07/2023, verbale di ripresa n. 1 in data 01/03/2024, verbale di sospensione n. 2 in data 15/07/2024 e verbale di ripresa n. 2 del 22/10/2024.

Proroghe concesse

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito della redazione di perizia di variante il termine per l'esecuzione dei lavori è stato incrementato di 30 giorni.



A. G. SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 869 e quindi a tutto il 04/10/2025.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 04/10/2025, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

Anticipazione dell'impresa

Nel corso dei lavori fu richiesta dall'Impresa l'anticipazione, ed ha emesso la fattura n. 19 del 31/05/2023, liquidata con Determina del Vice Direttore Generale n. 21 del 8 giugno 2023.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la relativa perizia di variante già citata.

Certificati di pagamento in acconto

Nel corso dei lavori furono emessi l'anticipazione e n. 3 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 399.184,25 e precisamente:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Anticipazione dell'08/06/2023 | € 77.281,42 |
| 2) Certificato pagamento n. 1 emesso in data 06/03/2025 | € 168.785,16 |
| 3) Certificato pagamento n. 2 emesso in data 08/05/2025 | € 71.118,95 |
| 4) Certificato pagamento n. 3 emesso in data 11/09/2025 | € 81.998,72 |

Stato finale



A. G. SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

Lo stato finale è stato redatto in data 01/12/2025 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 6.951,40, così ripartito:

per lavori a misura e somministrazioni netti	€ 406.135,65
In uno	€ 406.135,65
da cui sono dedotti	
per certificati di pagamento in acconto già emessi	€ 399.184,25
In uno	€ 399.184,25
Restano	€ 6.951,40

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad euro 6.951,40 (diconsi euro seimilanovecentocinquantuno/40).

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazione operai

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 19174978/84 PAT sede SR n. 21661983/25 decorrenza in data 20/07/2023 e scadenza Continuativa.


Cessione di credito

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

COLLAUDO

Ai sensi della normativa vigente, quale atto di collaudo viene eseguita la certificazione di regolare esecuzione in data odierna.

VERBALE DI VISITA




A. EG. SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

Le operazioni finali di collaudo si sono svolte in data 03/11/2025, in uno con l'accertamento dell'ultimazione dei lavori e della relativa consegna.

Sono state eseguite tutte le prove di funzionamento verificando il regolare avvio della nuova elettropompa Caprari matricola n° JJ00001019008/24 (corpo pompa) matricola n° PA16004T2V13152 (corpo motore CHEVRON SRI NL GI 2) e di quella revisionata tipo E33/90/10/45, matr. 27555/04.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto elencato al § RELAZIONE ed a seguito delle positive risultanze delle prove eseguite al § VERBALE DI VISITA;

Considerato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto, con le modifiche nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori,
- le lavorazioni sono state effettuate a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- i prezzi applicati sono quelli elencati in contratto;
- le opere e le forniture tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- l'importo finale dei lavori rientra fra le somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di immobili privati;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto d'appalto;
- l'Impresa non ha avanzato richieste di maggiori compensi;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall' Impresa A.E.GI Spadaro SRL - con sede a Rosolini (SR) via Capitano Salemi n. 3 - P.IVA 01778730893, in base al progetto esecutivo e al contratto del 06/04/2023, sono stati regolarmente eseguiti e

LIQUIDA

Come segue il credito della medesima Impresa:




A.E.GI SPADARO SRL
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

per lavori a misura e somministrazioni netti Euro 406.135,65

In uno Euro 406.135,65

da cui sono dedotti

per certificati di pagamento in acconto già emessi Euro 399.184,25

In uno Euro 399.184,25

Restano Euro 6.951,40

Pertanto il credito da liquidare all'Impresa A.E.GI Spadaro SRL - con sede a Rosolini (SR) via Capitano Salemi n. 3 - P.IVA 01778730893 è pari ad euro 6.951,40 (diconsi euro seimilanovecentocinquantuno/40) oltre I.V.A., dei quali propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione.

L'impresa esecutrice ha prodotto la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo emessa da Groupama Assicurazioni s.p.a. - n° 116561421 in data 12/02/2026, rilasciata dall'agenzia: N00863 - ROSOLINI (SR) pari ad Euro 7.060,62 (somma garantita) e valevole 2 anni dalla predetta data di emissione.

Inoltre, si autorizza lo svincolo della cauzione definitiva pari ad Euro 19.321,00, stipulata mediante polizza fidejussoria n. 0939423250 dell'importo di Euro 19.321,00, rilasciata dalla Società HDI ASSICURAZIONI SPA - Agenzia 0939/2VK - Modica (RG), in data 16/03/2023.

Lentini (SR), 12/02/2026

Per l'Impresa esecutrice: AE.GI Spadaro SRL

L'Amministratore Unico

Geom. Angelo SPADARO


A.E.GI. SPADARO
L'Amministratore Unico
Geom. Angelo Spadaro

Il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Maurizio Antonio D'URSO

