

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA  
Via Agnone n. 68 - LENTINI (SR)



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COBBE PER IL CONTENIMENTO  
DELLE PERDITE DI ACQUA DI IRRIGAZIONE - LOTTO D

**PROGETTO ESECUTIVO**  
Redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2016

IL COLLABORATORE  
Geom. Carmelo Ventura

IL PROGETTISTA e RUP  
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA LAVORI**

ALLEGATI : 7

File COD. ELAB. 0 0 0 C N

REV. 00 DATA NOV. 2016 MOTIVO

CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO LAVORI PER CATEGORIA	DURATA DEI LAVORI			
		1° giorno	30° giorno	60° giorno	90° giorno
Movimenti terra	€ 9.678,52				
Tubazioni	€ 36.865,23				
Pezzi speciali	€ 11.995,38				
Pozzetti in c.a.p.	€ 5.252,00				
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 63.791,13</b>	€ 1.613,09	€ 15.068,48	€ 31.895,57	€ 63.791,13
<b>IMPORTO LAVORI PARZIALE</b>		€ 1.613,09	€ 13.455,39	€ 16.827,08	€ 62.178,04
<b>IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO</b>		€ 1.613,09	€ 15.068,48	€ 48.722,65	€ 63.791,13

PREVISIONE ANDAMENTO PROGRESSIVO IMPORTO LAVORI

