


CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Via Agnone n. 68 - LENTINI (SR)



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE ADDUTTORE "B"
FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE PORTATE IDRAULICHE - PROGETTO A/G.C. N. 92

PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1

(Redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, e, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'IMPRESA

(Pro.a.co s.r.l.)


Pro.a.co s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Speta Carmelo


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Mario Gaetano Cancaro)


CONSORZIO DI BONIFICA 10
SIRACUSA

visto: IL R.U.P.

(Dott. Ing. Mario Fabio Sardo)



Lentini, **13 AGO. 2019**

ALLEGATO:

N. 5

Oggetto: **SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Via Agnone n° 68 LENTINI (SR)

LAVORI: *Progetto A/G.C. N. 92: Interventi Di Manutenzione Straordinaria del Canale Adduttore "B", finalizzata al ripristino delle portate idrauliche.*

Progetto Stralcio di Completamento (Adeguamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Decreto Finanziamento Statale N°80/2012. - (Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura Legge 350/03)

Impresa Appaltatrice: PRO.A.CO s.r.l., C/da Mastrella n. 261 -97013 Comiso (RG) - P.IVA 01505130888

Importo a Base d'asta: € 512.635,32 oltre ad € 18.477,70 per oneri secur.

Ribasso d'asta: 31,5991 %

Importo contrattuale: € 369.124,87 oltre I.V.A.

Contratto: del 18/05/2018, reg.to presso l'Agenzia Entrate di Vittoria al n. 407 Serie 3 il 22/05/2018.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, e, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ in Lentini, via Agnone N. 68, presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 SR, premesso:

- che con Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, fu

ammesso a finanziamento il progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore “B” finalizzati al ripristino delle portate idrauliche”*, proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l’importo complessivo di € 5.912.0000,00;

- che con voto N. 687 reso nell’adunanza del giorno 06/12/2011, da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia – Calabria, sulla scorta della pulizia della condotta esistente e delle videoispezioni realizzate in sede di appalto principale, il Direttore dei Lavori Ing. Mario Gaetano Cancaro, in data Settembre 2016, ha redatto il *"PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore “B” finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO"*, dell’importo complessivo di € 745.800,00;

- che con Decreto N. 80 dell’11/05/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d’asta, oltre IVA;

- che con delibera consortile n° 61 del 5/10/2016 si è preso atto del suddetto *"PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore “B” finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO"*;

- che la Conferenza di Servizi convocata in prima seduta in data 10/01/2017 ed in seconda seduta in data 16/02/2017, si è conclusa con parere positivo in data 12/04/2017, ai sensi dell’ art. 14 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

- che con nota del 20/05/2017, acquisita al protocollo consortile al N° 3788 del 28 maggio u.s., il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria ha trasmesso

il Voto n. 1455 del 15/02/2017, con il quale ha espresso parere all'unanimità che il progetto in argomento, dell'importo di 745.800,00 è meritevole di approvazione per la parte tecnica ed economica con la prescrizione della rimodulazione delle analisi di alcuni prezzi di elenco e a maggioranza, con il parere contrario del Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo, che non ricorrano le condizioni affinché le opere, nello stesso progetto previsto, possano essere affidate con i criteri di cui all'art. 57 comma a) del decreto Legislativo 163/2006 alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;

- che il "*PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche*" - *PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)*", datato 12/10/2017, è stato aggiornato al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del voto n. 1455 del 15/02/2017, dell'importo complessivo di Euro 813.808,04 ed in cifra tonda di Euro 813.800,00, di cui Euro 512.635,32 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, Euro 18.477,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 282.695,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che alla procedura negoziata sono stati invitati a presentare offerta n° 15 operatori economici specializzati nel settore degli interventi di che trattasi, individuati tramite sorteggio della manifestazione d'interesse, attingendo fra quelli in possesso di idonea classificazione SOA – categoria OG 6 III – classifica pari o superiore alla classe per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- che è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 - lettera c) del D.lgs.50/2016, per l'affidamento dei lavori di che trattasi da aggiudicare mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi delle opere a

misura posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95

comma 4 lettera a) e 97 comma 2 e 8 del D.Lgs 50/2016, pertanto con

applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che si è proceduto, con Delibera consortile n. 3 del 06/03/2018, alla proposta

di aggiudicazione, formulata nel verbale delle operazioni di gara del

13/02/2018 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

- che il Consorzio, nel rispetto dell'art. 32 comma 8 d.lgs 50/2016, con

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 10/04/2018, ha

aaggiudicato in via definitiva i lavori "*PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di*

manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino

delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

(Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)" a favore della ditta

PRO.A.CO s.r.l. (AVVALENTE) C.da Mastrella, 26 97013 Comiso (RG)

con P.IVA 01505130888 e VITTORIA CONSORZIO STABILE SOCIETA'

CONSORTILE a r.l. (ausiliaria) Via V. Alfano 49 84085 Mercato San

Severino (SA) con P.IVA 05373820652 che ha offerto un ribasso pari al

31,5991%, corrispondente ad un importo complessivo di € 369.124,87, al

lordo di € 18.477,70 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

- che si è provveduto alla comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii secondo le modalità stabilite dai successivi punti del

predetto comma e sono state dunque esperite le forme di pubblicità in merito

all'esito della suddetta gara;

- che l'esito dell'aggiudicazione dei lavori e la relativa Deliberazione del

Commissario Straordinario n° 7 del 10/04/2018 sono stati resi pubblici nelle

forme e nei modi previsti dalla legge;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi;
- che con verbale del 01/06/2018 il Direttore dei Lavori consegnava all'impresa appaltatrice i lavori in questione;
- che gli stessi dovevano essere compiuti in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi veniva fissata per il 31 maggio 2019;
- che con verbale del 18 Febbraio 2019 i lavori venivano sospesi per le motivazioni nello stesso riportate;
- che con verbale del 14 Giugno 2019 i lavori venivano ripresi;
- che in considerazione della sospensione pari a giorni 102, il nuovo termine contrattuale viene a scadere in data 24 Settembre 2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

- ART. 1 -

Il sottoscritto Geom. Carmelo Spata, Amministratore Unico dell'impresa Pro.a.co s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, presa cognizione di quanto sopra descritto, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i variati lavori proposti in seno agli elaborati allegati alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, anch'essi sottoscritti dall'Impresa.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto ed agli stessi prezzi, patti e condizioni unitari in esso contenuti.

- ART. 2 -

Il sottoscritto Geom. Carmelo Spata, Amministratore Unico dell'impresa

Pro.a.co s.r.l., assume l'impegno di accettare i seguenti nuovi prezzi desunti dal Prezzario Regionale sicilia 2013 e concordati ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, e, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che verranno assoggettati al ribasso contrattuale del 31,5991 %.

ELENCO NUOVI PREZZI

1) N.P. 01 - (Art. 1.2.4.1 Prezzario Regionale Sicilia 2013)

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

mc. X km. € 0,54 (Euro zero/54).

2) N.P. 02 - (Art. 3.2.4 Prezzario Regionale Sicilia 2013)

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se

non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

Kg. € 2,04 (Euro due/04).

3) N.P. 03 - (Art. 13.9.7.21 Prezzario Regionale Sicilia 2013)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfiacco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile 990 mm :Dimensione interna 2200 x 2200 mm

Per ognuno € 1.190,00 (Euro millecentonovanata/00).

4) N.P. 04 - (Art. 13.9.7.27 Prezzario Regionale Sicilia 2013)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,

saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfiacco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura - Classe di resistenza 150 kN/m² : per pozzetto 2200 x 2200 mm

Per ognuno € 1.020,00 (Euro milleventi/00).

5) N.P. 05 - (Art. 21.3.1.1 Prezzario Regionale Sicilia 2013)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento

del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.

mq. X cm. € 103,90 (Euro centotre/90).

6) N.P. 06 - (Art. 21.3.1.2 Prezzario Regionale Sicilia 2013)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

mq. X cm. € 41,90 (Euro quarantuno/90).

- ART. 3 -

L'importo lordo dei lavori previsto nella presente perizia di Variante e Suppletiva n. 1 è di € 576.529,29, comprensivi degli oneri di sicurezza ammontanti ad € 20.057,76 e comporta una maggiore spesa pari ad € 45.416,27 rispetto all'importo lordo di progetto.

L'importo netto dei lavori di perizia di Variante e Suppletiva n. 1, depurato

del ribasso d'asta contrattuale del 31,5991 % e comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti ad € 20.057,76, è invece pari a € 400.689,29, a cui corrisponde un maggiore importo contrattuale di € 31.564,42.

Agli effetti fiscali si dichiara ovviamente che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente atto non altera l'importo complessivo del finanziamento dei lavori appaltati con il contratto sopraccennato.

- ART. 4 -

Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane lo stesso previsto nel verbale ripresa lavori dei tempi contrattuali sottoscritto in data 14/06/2019, sicchè la nuova ultimazione dei lavori resta fissata a tutto il 24/09/2019.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Geom. Carmelo Spata

(Dott. Ing. Mario Gaetano Cancaro)

Visto il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Mario Fabio Sardo)