



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 148)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N°: 61

Data: 5 OTT 2016

Oggetto: PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche". C.U.P. B69E05000090001.

PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

Presa d'atto.

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Ottobre, presso la sede del consorzio di Bonifica 10 Siracusa, in Lentini (SR)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n. 13 del 16/03/2016 Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito per le vie brevi dall'Avv. Cinzia Chiarenza nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione;

VISTO il Regio Decreto n. 215 del 13/02/1933;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale 8 Febbraio 1996, pubblicato sulla G.U.R.S del 20 Aprile 1996;

VISTO il D.P.R.S. n. 148 del 23/5/1997, pubblicato sulla GURS n. 49 del 6/9/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali, Servizio 1° - prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con le quali sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, fu ammesso a finanziamento il progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore “B” finalizzati al ripristino delle portate idrauliche”*, proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l’importo complessivo di € 5.912.000,00;

PREMESSO che con Delibera N. 3/2011 del Commissario ad Acta pro tempore dei lavori, Prof. Ing. Salvatore Barbagallo, veniva nominato l’Ing. Mario Fabio Sardo quale Responsabile Unico del Procedimento e l’Ing. Mario Gaetano Cancaro Direttore dei Lavori;

PREMESSO che successivamente all’ultimo aggiornamento del ottobre 2011, con Deliberazione Consortile n. 6 dell’8/11/2011 fu definitivamente approvato il progetto di Manutenzione Straordinaria Canale Adduttore “B”, per l’importo complessivo di € 5.912.000,00 compresa IVA;

PREMESSO che con voto n. 687 reso nell’adunanza del giorno 06/12/2011, il Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia - Calabria esprimeva parere favorevole all’approvazione del Progetto aggiornato nell’ottobre 2011, con le seguenti prescrizioni:

- Il risanamento strutturale delle condotte in c.a. veniva rinviato ad una fase successiva alla loro pulizia e susseguente videoispezione interna, lavorazioni entrambe previste in progetto.
- A seguito dell’indagine di videoispezione, si sarebbe valutato se e con quale tecnica effettuare il risanamento, ovvero se sostituire qualche tratto della tubazione, quantificando nel contempo con esattezza l’importo necessario alla realizzazione di tale intervento con le somme all’uopo destinate e previste nel quadro economico di spesa tra quelle a disposizione dell’Amministrazione;
- Prima della realizzazione dell’intervento di risanamento, si sarebbe dovuto sottoporre il relativo progetto stralcio di completamento all’esame del C.T.A.;

PREMESSO che con Decreto N. 80 dell’11/05/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d’asta, oltre IVA;

PREMESSO che con contratto stipulato in data 31/10/2013, reg.to presso l’Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, a seguito di gara d’appalto ad evidenza pubblica, i lavori venivano affidati all’Impresa Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40;

PREMESSO che con verbale del 28/02/2014, la Direzione Lavori consegnava all’impresa i lavori in questione;

PREMESSO che con verbale del 24/08/2016, la Direzione Lavori certificava ultimati i lavori in tempo utile, entro il 19/08/2016;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto prescritto dal C.T.A. con il suddetto voto N. 687

reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, sulla scorta della pulizia della condotta esistente e delle videoispezioni realizzate in sede di appalto principale, il Direttore dei Lavori Ing. Mario Gaetano Cancaro, in data Settembre 2016, ha redatto il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche*.
PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO;

RITENUTO di dovere prendere atto del suddetto *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche*.
PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO dell'importo complessivo di € 745.800,00, a fronte di un importo previsto al punto B.2 del Decreto di finanziamento N. 80 dell'11/05/2012 del MIPAAF, di € 730.000,00 oltre IVA, pari ad € 890.600,00;

RITENUTO altresì di dovere approvare il relativo quadro economico di progetto, di seguito riportato:

a) Lavori principali in appalto (a misura)			
	- per lavori a base d'asta	€ 475.432,93	
	- per oneri di sicurezza	€ 14.636,17	
a	Importo complessivo dei lavori	€ 490.069,10	€ 490.069,10
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€ 30.000,00	
b.1	Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
b.2	Installazione N. 3 impianti fotovoltaici	€ 10.000,00	
b.3	Imprevisti (5 % dei lavori)	€ 24.503,46	
b.4	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€ 9.801,38	
b.5	Spese generali forfettarie (< 5 %)	€ 24.500,00	
b.6	Spese di pubblicità	€ 3.000,00	
b.7	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 16.500,00	
b.8	Spese per polizza ass. art. 92 163/06	€ 5.000,00	
b.9	I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€ 127.395,96	
	Totale somme a disposizione	€ 255.700,80	€ 255.700,80
		Sommano	€ 745.769,90
		IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO	€ 745.800,00



CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori è decaduto ai sensi dell'art. 19 della L.R. 45/95;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,


DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** del *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche*. PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO, dell'importo complessivo di € 745.800,00;
- **DI APPROVARE** il quadro economico di progetto, per come di seguito riportato:

a) Lavori principali in appalto (a misura)			
	- per lavori a base d'asta	€ 475.432,93	
	- per oneri di sicurezza	€ 14.636,17	
a	Importo complessivo dei lavori	€ 490.069,10	€ 490.069,10
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.0	Oneri d'accesso a discarica	€ 30.000,00	
b.1	Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
b.2	Installazione N. 3 impianti fotovoltaici	€ 10.000,00	
b.3	Imprevisti (5 % dei lavori)	€ 24.503,46	
b.4	Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€ 9.801,38	
b.5	Spese generali forfettarie (< 5 %)	€ 24.500,00	
b.6	Spese di pubblicità	€ 3.000,00	
b.7	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 16.500,00	
b.8	Spese per polizza ass. art. 92 163/06	€ 5.000,00	
b.9	I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7)	€ 127.395,96	
	Totale somme a disposizione	€ 255.700,80	€ 255.700,80
		Sommano € 745.769,90	
		IMPORTO COMPLESSIVO € 745.800,00	
		ARROTONDATO	

- **DI TRASMETTERE** il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche".* PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO, corredato di tutti gli elaborati allegati, nonché della presente Delibera, in corso di pubblicazione, al Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia – Calabria, di Palermo, per il rilascio del voto di competenza.

Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Ing. Giuseppe Margiotta)

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal **5 OTT. 2016** al **11 OTT. 2016**



Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)